

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
				50건				
1	농소1동	원지마을 진입로 재포장	미곡처리장 ~ 원지 경로당	○ 원지마을 진입로 훼손이 심하므로 재포장 요청(500m×2.5m=1,250㎡)	건설과	○ 도로 재포장 가능 (사유지 토지 사용 동의 선행) (Asp 덧씌우기 L=500m, B=2.5m)	추진 중	○ 사업위치 : 창평동 1255-6번지 일원 ○ 사업내용 : 콘크리트 포장(L=77m, B=2.4m), 면벽 설치 ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5월 : 착공 ○ 향후계획 : 준공(7. 10.)
2	농소1동	도로 재포장	동대2길	○ 도로 훼손이 심하므로 재포장 요청 - 140m×8m=1,120㎡	건설과	○ 도로 재포장 가능 (사유지 토지 사용 동의 선행) (Asp 덧씌우기 L=140m, B=8.0m)	추진 중	○ 사업위치 : 호계동 309번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=181m, B=6.0m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5월 : 착공 ○ 향후계획 : 준공(7. 10.)
3	농소1동	수성천 LED 꽃 화분 설치	호계동 294번지 일 원	○ 수성천 보행자 데크에 LED 꽃 화분 설치	건설과	○ 해당사업 진행 가능	추진중	○ 사업기간 : 8월 ~ 10월 ○ 사업위치 : 수성천 일원 ○ 추진내용 : 현장상황 검토 중 ○ 사업비 : 20,000천원 ○ 향후계획 : 공사발주(8월)
4	농소1동	호계천변 어울림길 만들기 사업	호계천 일원(호계4 길 22~호계5길 68, L=500m)	○ 호계천변 가로환경 정비 - 사업규모 : L=500m, B=4m(A=2,000 ㎡), 바닥 재포장 및 조명 설치 등 - 사 업 비 : 150,000천원 ○ 안전한 통행로 확보를 위한 호계천 변 가드레일 설치 - 사업규모 : L=500m, H=1.2m - 사 업 비 : 150,000천원 ○ 도시재생 주민대학 운영 - 사업규모 : 도시재생의 이해, 안심마 을만들기 프로그램 운영 - 사 업 비 : 20,000천원	도시과	○ 울산형 소규모 주민참여형 도시 재생사업에 선정된 사업으로 시 예 산 확정시 추진 가능	추진중	○ 추진내용 : 시설공사 설계용역 의뢰(4. 2.) ○ 향후계획 - 7. 27. : 시설공사 설계용역 완료 - 8월 : 도시재생대학 운영 및 시설공사 착공 - 12월 : 시설공사 준공
5	농소1동	벤치 및 평상설치	농소운동장	○ 농소운동장 주차장 옆에 솔밭에 휴 식할 수 있는 평상이나 벤치를 설치해 주기바람.	문화체육과	○ 설치 가능 장소 등을 검토 후 추 진	추진중	○ 추진중(8월 설치예정)

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
6	농소1동	횡단보도 그늘막 설치	매곡동 230번지	○ 매곡동 월드메르디앙에서 오토밸리로 진입하는 6차선 도로의 횡단보도에 그늘막 4개 설치 요청	안전정보과	○ 2020년도 그늘막 설치사업 후보지에 추가하여 해당지역 1~2개 검토	미완료	○ 추진내용 : 그늘막 설치 ○ 사업위치 : 화봉초등학교 및 달천고 사거리 등 관내 5개소 ○ 사업비 : 10,000천원 ○ 향후계획 : 설치예정(7월)
7	농소2동	버스정류장 이설	약수윗마을(71403) 버스정류장	○ 약수윗마을 버스정류장은 줌파크, 디아채, 미라주 등 다수의 주민들이 거주하는 아파트단지와 다소 떨어져 위치해 있음. 특히 야간에는 정류장 주변이 어두워 버스를 이용하는 주민들은 위험함을 느끼고 있는 상황임. 자연애마트 쪽 이설 필요	교통행정과	○ 버스정류소 이설 업무는 시 버스택시과 소관으로 담당부서에서 버스정류장 이설 시 승강장 이설 가능	완료	○ 완료
8	농소2동	삼우타운 뒷편 통학로 계단 설치	중산동 727-2번지 일원	○ 통학로 일부구간 경사가 급해 특히 눈, 비가 오는 경우 미끄러워 위험함. 계단식으로 변경 요청	건설과	○ 도로 미끄럼방지 재포장 가능 (사유지 토지사용 동의 선행)	추진 중	○ 사업위치 : 중산동 1200-1번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=350m, B=5.0m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5월 : 착공 ○ 향후계획 : 준공(7. 10.)
9	농소2동	매곡천 데크계단 추가 설치	매곡천 일원	○ 횡단보도 등 주민 동선을 고려하여 매곡로에서 매곡천으로 내려가는 통행로 데크 계단을 추가 설치 요청함 - 행복신협 맞은편 횡단보도 아래	건설과	○ 해당사업 진행 가능	추진중	○ 사업기간 : 7월 ~ 8월 ○ 사업위치 : 매곡천 일원 ○ 추진내용 : 설계중 ○ 사업비 : 5,000천원 ○ 향후계획 : 공사발주(7월)
10	농소2동	냉천마을 안길 정비	신천동 원하우스 ~ 은행나무 제당 일원	○ 냉천마을안길(냉천2길)은 차량 이용은 많으나, 노후하고 협소해 보행 및 통행 환경개선을 위한 정비 필요	건설과	○도로 재포장 가능 (Asp 절삭 후 덧씌우기 L=320m, B=3.0m)	추진 중	○ 사업기간 : 4월 ~ 10월 ○ 사업위치 : 냉천마을 일원 ○ 추진내용 : 검토 중(사유지 동의 불가에 따른 사업내용 변경) ○ 사업비 : 2,500천원 ○ 향후계획 : 공사발주(7월)
11	농소2동	화정마을 안길 정비	화정마을입구~세광교회 주차장 구간	○ 좁고, 노후된 마을안길은 7번국도 정체로 다량의 차량이 유입되면서 곳곳이 파손되어 있음. 정비필요	건설과	○ 도로 재포장 가능 (Asp 덧씌우기 L=320m, B=3.0m)	추진 중	○ 사업위치 : 중산동 1200-1번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=350m, B=5.0m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5월 : 착공 ○ 향후계획 : 준공(7. 10.)

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
12	농소2동	매곡천~동대초교 도로(대로 3-66호선) 개설(신천효성해링턴 대로 3-55호선 도로)	매곡천 ~ 동대초교 구간(대로 3-55)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매곡천 ~ 동대초교 도로(신천효성해링턴아파트 정문쪽 도로)는 신천지구와 매곡지구를 연결하는 중심축으로써, 도심의 원활한 차량소통과 지역발전을 위해 반드시 개설 필요함 ○ 특히 이 도로는 2020년 일몰제 적용대상으로써, 장기미집행에 대한 토지 소유자와 지역주민들의 개설요구가 강한 상황임 	건설과	○ 신천효성해링턴 일원(대3-55호선) 도로개설 추진중	추진 중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2월 ~ 계속 ○ 사업위치 : 매곡천 ~ 동대초교 구간 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 실시설계 완료 - 5. 14. : 실시계획 고시 - 6월 ~ : 편입토지 보상 진행 ○ 사업비 : 4,000,000천원 ○ 향후계획 : 편입토지 보상(계속)
13	농소2동	안전한 약수마을 만들기 프로젝트	중산동 약수마을 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후화 및 차량 통행 증가로 인해 파손된 마을안길 정비를 통한 생활 인프라 개선 - 사업규모 : L=710m, B=3~7m, 2구간(약수마을 입구 ~ 약수3교, 약수마을 입구~ 약수마을회관) - 사업비 : 142,000천원 ○ 약수천 추락방지용 가드레일 설치로 통행 안전 확보 - 사업규모 : L=600m(범진약수빌라 앞 ~ 약수3교 입구, 약수3교 입구 ~ 중산동 115-2) - 사업비 : 78,000천원 ○ 범죄예방을 위한 방범용 CCTV설치로 생활 안전 확보 	도시과	○ 울산형 소규모 주민참여형 도시재생사업에 선정된 사업으로 시 예산 확정시 추진 가능	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 4. 2. : 시설공사 설계용역 의뢰 - 5. 18. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(농소2동) - 6. 2. : 도시재생대학 운영 시작 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 7. 16. : 도시재생대학 운영 종료 - 7. 27. : 시설공사 설계용역 완료 - 8월 : 시설공사 착공 - 12월 : 시설공사 준공
14	농소2동	매곡푸르지오 2단지 인근 방범용CCTV설치	매곡푸르지오 2단지 205동 앞	○ 매곡푸르지오2단지과 휴먼시아 사이 도로는 어둡고 외져있어 대형차량 장기주차, 불법쓰레기 투기 및 범죄에 취약한 곳으로 CCTV설치를 통한 예방 필요	주민소통담당관	○ 2020년 방범용 CCTV 설치 시 유관기관(경찰서 등)과 합동으로 현장실사 후 우선순위로 선정될 경우 설치 가능	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 4월 ~ 8월 ○ 사업위치 : 매곡푸르지오 2단지 인근 현대유리유치원 앞 삼거리 ○ 추진내용 : 방범용 CCTV 1개소 설치 ○ 사업비 : 100,000천원 ○ 향후계획 : CCTV 구입 및 설치(8월)
15	농소3동	쇠부리문화거리 쉼터 정비	쌍용아진 2, 3차 단지 사이 쇠부리문화거리	○ 쇠부리문화거리 철조조형물 탈색된 의자, 탁자가 부서지고 더러우며, 쉼터에 물이 새는 등 전반적인 보수 필요	건설과	○ 탁자 보수 및 쉼터 정비가능	완료	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 4월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 쇠부리 문화거리 ○ 추진내용 : 착공(4월) 및 준공(5월) ○ 사업비 : 1,000천원

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
16	농소3동	상안동 1222-4 포장	상안동 1222-4	○ 상안동 1222-4 길이 정비가 안되어 불편하므로, 파손된 부분 포장 요구 (200m)	건설과	○ 도로 재포장 가능 (Asp 절삭 후 덧씌우기 L=200m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 상안동 1222-4번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=98m, B=3.3m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 4. 27. : 착공 - 6. 26. : 준공
17	농소3동	상안동 411-2 주택진입로 포장	상안동 411-2 주택진입로	○ 상안마을주택지 안길이 비포장으로 방치되어 비가 오면 토사가 흘러내리므로 포장 요구(25m)	건설과	○ 도로 포장 가능(사유지 토지사용 동의 선행) (콘크리트 포장 L=25m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 상안동 411-2번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 포장(L=31.5m, B=4.8m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 4. 27. : 착공 - 6. 26. : 준공
18	농소3동	상안풋살구장 안전봉 설치	상안동 352 상안어린이공원 내 풋살구장	○ 국밥집에서 풋살구장 가는 길에 양쪽으로 주차를 해서 위험하니, 양쪽 주차를 할 수 없게 한쪽에 안전봉 설치	교통행정과	○ 중부경찰서에 황색실선 요구 및 심의결과에 따라 추진여부 결정	추진중	○ 추진내용 : 코로나19로 통장회의 개최가 연기되어 향후 개최 시 회의 안전 상정예정
19	농소3동	노후 농업용수관 교체 공사 사업	상안동 544-4번지 일원	○ 상안동 방사장~동산저수지 구간 중 농수산과에서 사업이 가능한 상안동 544-4번지 일원 상습누수구간(L=80M) 관로교체공사 필요	농수산과	○ 전구간 교체는 불가하나 상안동 544-4번지 일원 상습누수구간(L=80m)에 한하여 관로교체공사 필요	완료	○ 완료
20	농소3동	달천고 사거리 그늘막 등 설치	달천로 180-19, 180-20 인근, 달천고 사거리	○ 달천고 사거리에 그늘을 피할 수 있는 곳이 없어서 불편함. 주민의 이용이 많은 횡단보도 또는 신호등 옆에 그늘막이나 대형파라솔 설치	안전정보과	○ 2020년도 그늘막 설치사업 후보지에 추가하여 검토	미완료	○ 추진내용 : 그늘막 설치 ○ 사업위치 : 화봉초등학교 및 달천고 사거리 등 5개소 ○ 사업비 : 10,000천원 ○ 향후계획 : 설치(7월)
21	농소3동	홈플러스와 동천강변 사이 나무데크 교체	홈플러스와 동천강변 사이 나무데크 교체	○ 홈플러스와 동천강변 사이 나무데크가 낡고 기존 보수한 곳도 높이가 달라 걸려 넘어질 위험이 있으므로 재정비 필요	건설과	○ 목재데크 정비 가능 (목재데크 보수 L=200m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 연암초등학교 정문 앞 ○ 사업내용 : 보안등 3등 설치, 보안등 2등 교체 ○ 사업기간 : 5월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 5. 20. : 착공 - 6. 3. : 준공
22	농소3동	노후 농업용수관 교체 공사 사업	농소3동 상안동 방사장~동산저수지	○ 농업용수로 설치된지 몇십년이 지나 방사전 배관의 노후로 인한 잦은 파손으로 주위 가옥 피해 및 가뭄시 적기에 물공급이 어려우므로 배관교체 요청(약3km)	농수산과	○ 전구간 교체는 불가하나 상안동 544-4번지 일원 상습누수구간(L=80m)에 한하여 관로교체공사 필요	완료	○ 완료

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
23	강동동	달곡1길 일원 도로 확장 포장	달곡1길 40~62(갓길 확장)	○ 사업내용: 도로포장 220m정도 ○ 필요성: 달곡1길 40~62까지 도로포장은 되어 있으나, 왼쪽 갓길쪽은 일부 포장이 되지않아 주민들 통행시 불편이 많음. 특히 어르신 보행장구 이용 통행시 차량사고 위험이 크므로 갓길 확장 포장하여 주기 바람.	건설과	○ 도로 재포장 가능 (Asp 절삭 후 덧씌우기 L=220m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 무릉동 847번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=225.0m, B=5.8m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 4. 27. : 착공 - 6. 26. : 준공
24	강동동	어물동 439일원 도로 포장	어물동 439 일원(좌측 하천쪽)	○ 사업내용: 도로포장 100m ○ 필요성: 금천에서 복골 가는 길이 좁고 협소해 차량 교행에 어려움이 많아, 안전운행으로 주민이 편안하게 이용할 수 있도록 50m정도 두 곳 교행용 도로 포장 바람.	건설과	○ 도로 포장 가능 (콘크리트 포장 L=100m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 어물동 439번지 일원 ○ 사업내용 : 교행구간 설치(ASP 포장. A=270.0m2) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 4. 27. : 착공 - 6. 26. : 준공
25	강동동	대안2길 38 앞 일원 가드레일 보수	대안1교~대안2길 38 입구 일원	○ 사업내용: 가드레일 보수130m 정도 ○ 필요성: 대안1교부터 강동숲유치원 앞까지 설치되어 있는 현재 가드레일 아래쪽이 넓어 4~5세 어린아이들이 야외활동 시 하천으로 낙상 위험이 있어 보수 바람.	건설과	○ 어린이보호용 난간 추가 설치 가능 (난간 설치 L=130m)	완료	○ 사업위치 : 대안동 99-8번지 일원 ○ 사업내용 : 가드레일 설치 1식(L=120.0m, 40경간) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 4. 27. : 착공 - 6. 26. : 준공
26	강동동	어물동 1240-5 일원 아스콘 포장	어물동 1240-5 쓰레기 수거장 일원(금천마을버스 정류장 옆)	○ 사업내용: 아스콘포장 15m×10m ○ 필요성: 쓰레기장 주변이 포장되지 않아 잡초 및 쓰레기 무단투기로 몸살을 앓는 지역으로(쓰레기장 맞은편 불법투기 감시카메라 촬영 안내판 및 CCTV 설치 장소임.) 아스콘 포장으로 쾌적한 환경 조성 바람.	환경미화과	○ 거점장소(쓰레기장) 바닥 아스콘 포장(가로5m*세로10m)	완료	○ 추진내용 : 거점장소(쓰레기장) 바닥 콘크리트포장(가로5m*세로10m) 완료
27	강동동	우가1길 5 일원 마을해안길 도로 포장	우가1길 5 옆 우가항 진입도로 아래(고래등펜션 옆~우가항 입구)	○ 사업내용: 도로포장 50m정도 ○ 필요성: 고래등펜션 옆부터 우가항 도착 지점까지 포장된 도로가 부서지고, 내려앉아 차량이동 시 교통사고 발생 위험이 있으며, 울퉁불퉁한 내리막 길을 이용하는 보행자 또한 사고에 노출되어 위험하므로 도로 포장 바람.	건설과	○ 도로 재포장 가능 (Asp 절삭 후 덧씌우기 L=50m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 당사동 112-12번지 일원 ○ 사업내용 : 콘크리트 포장(A=533.0m2) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 4. 27. : 착공 - 6. 26. : 준공

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
28	강동동	대안동 마을안길 포장	대안4길183-2~183-7 일원	○ 사업내용: 도로포장 60m정도 ○ 필요성: 도로포장이 되어있지 않아 주민이동 시 울퉁불퉁한 비포장 도로 보행 위험하므로 포장 바람.	건설과	○ 도로 포장 가능 (사유지 토지사용 동의 선행) (콘크리트 포장 L=60m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 대안동 467번지 일원 ○ 사업내용 : 콘크리트 포장(L=80.6m, B=3.0m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 4. 27. : 착공 - 6. 26. : 준공
29	강동동	정자 마을안길 환경개선 및 안심길 만들기	강동동 정자7길 일원	○ 마을안길 정비 : L=400m, B=5m ○ CCTV 설치 : 1대	도시과	○ 울산형 소규모 주민참여형 도시재생사업에 선정된 사업으로 시 예산 확정시 추진 가능	추진중	○ 추진내용 - 4. 2. : 시설공사 설계용역 의뢰 - 5. 25. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(강동동) - 6. 9. : 도시재생대학 운영 시작 ○ 향후계획 - 7. 9. : 도시재생대학 운영 종료 - 7. 27. : 시설공사 설계용역 완료 - 8월 : 시설공사 착공 - 12월 : 시설공사 준공
30	강동동	강동동-52(북정자) 운동기구 보수 및 자갈 수거	정자1길 64 앞 일원	○ 사업내용: 운동기구 보수(5종) 및 자갈 수거 ○ 필요성: 운동기구 노후화로 기구별 녹슌, 삐걱거림 및 운동기구 부분별 파손 및 고장등으로 주민들이 이용할 수 없는 상태이므로 사용가능토록 보수 바람, 운동기구 아래 자갈이 퇴적되어 있으므로 수거 바람. ※ 수리 불가 시 : 철거 후 재설치 검토의 경우, 설치장소 변경도 함께 검토 바람.	문화체육과	○ 운동기구 보수 및 자갈 수거 가능	완료	완료
31	강동동	우가마을 방범용 CCTV 설치	○우가항 진출입로 ○우가마을 버스정류장	○ 사업내용: CCTV 설치 2개소 ○ 필요성: 우가마을은 우가항, 우가어촌마을, 강동사랑길과 누리길 등 외부인들의 방문이 끊이지 않는곳임.우가마을 주민들의 범죄없는 안전한 삶을 위해 방범용 CCTV설치 바람.	주민소통담당관	○ 2020년 방범용 CCTV 설치 시 유관기관(경찰서 등)과 합동으로 현장실사 후 우선순위로 선정될 경우 설치 가능	부분완료	○ 사업기간 : 4월 ~ 8월 ○ 사업위치 : 우가항 진출입로 정자 앞 ○ 추진내용 : 방범용 CCTV 1개소 설치 ○ 사업비 : 100,000천원 ○ 향후계획 - 8월 : CCTV 구입 및 설치 완료

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
32	강동동	황토전길 152 앞 CCTV 설치	황토전길 152 앞(황토전경로당)	○ 사업내용: CCTV 설치 1개소 ○ 필요성: 미포산업도로 가는방향에서 황토전 방향으로 진입하면 바로 우측에 황토전경로당을 만나는 지점으로, 진입하는 차량과 보행자들과의 사고 발생 가능성이 높은 위험지역이며, 통행자가 뜬한 외딴 지역이라 방범기능 역할의 CCTV 설치 필요.	주민소통담당관	○ 2020년 방범용 CCTV 설치 시 유관기관(경찰서 등)과 합동으로 현장실사 후 우선순위로 선정될 경우 설치 가능	미완료	○ 사업기간 : 4월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 황토전길 152 앞 ○ 추진내용 : 방범용 CCTV 1개소 설치 ○ 사업비 : 미선정 ○ 향후계획 : (21년 방범용CCTV 설치사업 선정시) 21년 사업 대상지 검토 예정
33	강동동	신명 해안도로 확장 및 파재벽 설치	신명길 125~145 일원	○ 사업내용: 도로확장 200m 정도 및 파재벽 설치 ○ 필요성: 신명길 125 ~ 145 구간 해안도로 폭이 좁고 파재벽이 없어 차량통행시 교행이 불가하고, 추락사고가 발생 위험 지역으로 도로확장 및 파재벽 설치 바람.	관광해양개발과	○ 2019년 하반기 재난안전 특별교부세 확보되어 12월 실시설계용역 착수하여 '20. 7월 사업 준공할 예정임	추진중	○ 추진내용 - 6. 1. : 소규모매립허가 협의신청(진행 중) - 6. 2. : 일반해역이용협의용역 완료 - 6. 15. : 공사 착공 - 10월 : 공사 준공(예정)
34	강동동	강동 산하 관광콘텐츠 발굴	강동동 일원	○ 사업내용: 산하 관광콘텐츠 발굴 ○ 필요성: 현재 산하동은 관광자원이 풍부하고 호텔, 커피숍, 강동해변 등 상업시설이 밀집되어 있음에도 불구하고 관광지로서의 매력을 어필하지 못하고 있으며, 이로인한 시장경제 침체, 이탈주민이 증가하고 있음. 보기만 하는 관광을 넘어 직접 체험하고 즐길 수 있는 체험형 관광 콘텐츠 발굴/개발이 절실함. - 포항/경주/부산 등 관광객 연계 - 상권활성화 및 지역분위기 회복 - 일자리 창출/지역경제효과 기대	관광해양개발과	○ 산하해변 일원을 중심으로 매년 물놀이장을 운영 중이며, 올해는 산하해변 관문에 경관개선을 위한 조형 안내판을 설치할 예정. 또한 하반기 준공을 목표로 당사동 508번지 일원 공유수면에 "해상캠핑장" 조성을 추진하는 등 특색있는 해양관광자원을 개발하여 강동지역 관광활성화에 기여함	추진중	[산하해변 물놀이장 운영] ○ 코로나19 확산에 따라 금년도 미운영 [산하해변 경관개선 사업] ○ 사업기간 : 4. 27. ~ 6. 11.(완료) ○ 사업위치 : 산하동 367-13 일원 ○ 추진내용 : 산하해변 관문 빛 조형안내판 설치 ○ 사업비 : 49,998천원 [당사해상캠핑장 조성] ○ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년 ○ 사업위치 : 당사동 508번지 인근 공유수면 ○ 추진내용 : 캠핑사이트 20면, 부대시설 조성 등 ○ 사업비 : 3,000,000천원 ○ 추진사항 - 6. 18. : 일반해역이용협의용역 추진 - 6. 23. : 해양공간적합성 협의 완료
35	효문동	경사로(램프) 설치	명촌효성해링턴 8302동 앞 동천강 둔치	○ 명촌효성해링턴 8302동 앞쪽 동천강 둔치에 설치된 계단은 유모차, 휠체어 등이 이동 불가능하므로 많은 주민들이 강변을 이용할 수 있게 경사로(램프) 설치 바람	건설과	○ 해당사업 진행 가능	추진중	○ 사업기간 : 7월 ~ 8월 ○ 사업위치 : 명촌효성해링턴 일원 ○ 추진내용 : 설계중 ○ 사업비 : 20,000천원 ○ 향후계획 : 공사발주(7월)

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
36	효문동	보안등 설치	두부곡6길 (LG진로아파트와 연 암초 사이 도로)	○ 연암초등학교와 인접한 도로로 보 행자 안전을 위해서 가로등 설치가 필 요함	건설과	○ 연암초교 앞 인도에 가로등설치 (3본) 가능	완료	○ 사업위치 : 연암초등학교 정문 앞 ○ 사업내용 : 보안등 3등 설치, 보안등 2등 교체 ○ 사업기간 : '20. 5. ~ '20. 6. ○ 추진내용 - '20. 5. 20. : 착공 - '20. 6. 3. : 준공
37	효문동	도로재포장	연암동 187-1번지 일대	○ 상연암마을 주민들이 이용하는 주 도로로 곳곳이 파손되고 포장상태가 좋지 않아 불편함이 많으므로 아스콘 덧씌우기 공사로 깨끗한 도시환경과 도로의 제 기능을 할 수 있도록 도로 재포장이 필요함	건설과	○ 도로 재포장 가능 (사유지 토지 사용 동의 선행) (Asp 덧씌우기 L=100m, B=3.0m)	완료	○ 사업위치 : 연암동 187번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(A=703.0m ²) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5. 6. : 착공 - 6. 25. : 준공
38	효문동	도로재포장	죽전로 일부 및 속보 로 일대	○ 효문공단 차량들이 이용하는 도로 로 곳곳이 파손되고 포장상태가 좋지 않아 차량 파손 및 이용에 불편함이 많 으므로 아스콘 덧씌우기 공사로 깨끗 한 도시환경과 도로의 제 기능을 할 수 있도록 도로 재포장이 필요함	건설과	○ 도로 재포장 가능 (Asp 절삭 후 덧씌우기 L=600m, B=6.0m)	완료	○ 사업위치 : 효문동 824번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=361m, B=7.5m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5. 6. : 착공 - 6. 25. : 준공
39	효문동	연암소류지 산책로 조성사 업	연암동 38-1번지 연 암소류지 일원	○ 연암소류지에 연꽃, 수생식물, 수목 등이 잘 보존되어 있어 생태적 보전 가 치가 높음 ○ 인근의 효문동 체육시설, 광산골 및 탄광골 등산로와 연암소류지는 연계가 가능하며, 효문코오롱하늘채 아파트, 울동보금자리주택 등 대규모 주거지역 이 가까이 있어 주민들이 가족과 함께 이용할 수 있는 산책휴식 공간이 필 요함 ○ 데크로드 조성(L=500m, B=1.5m)	공원녹지과	○ 2020년도 도시생태휴식공간 조 성사업으로 추진계획임	추진중	○ 개발제한구역 내 행위허가 협의 중
40	효문동	어린이 놀이시설 보강 및 바 닥 평탄화(리모델링)	상방공원(두부곡1길 25)	○ 어린이 놀이시설 등을 조금 더 보강 하여 가족이 함께하는 공원으로 조성 하여 주시기 바람 ○ 어린이 놀이시설 앞 공원바닥 구배 가 맞지 않아 비가 내리면 항상 며칠 동안 물이 고여 있으므로 해당부분 바 닥 평탄화 요청	공원녹지과	○ 상방공원은 근린공원으로써 공 원 리모델링 사업은 시비 예산확보 후 정비공사를 추진토록 하겠음	장기검토 및 일부 추진중	○ 사업위치 : 상방공원(두부곡1길 25) ○ 사업내용 : 집수정 재 설치 및 바닥정비 등 ○ 추진사항 : 근린공원 보수공사 설계서 작성 및 계 약의뢰 ○ 사업비 : 5,000천원 ○ 향후계획 : 공사 착공 및 준공(7월)

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
41	송정동	도로 재포장 및 우수용 뚜껑 보수	화동경로당 일원(화동15길 18-2)	○ 차량 및 주민보행 안전	건설과	○ 긴급하수도 복구공사로 처리가 가능한 사항으로, 현장확인 이후 조치 예정 ○ 도로 재포장 가능 (Asp 절삭 후 덧씌우기 L=170m, B=8.0m)"	완료	○ 사업위치 : 화봉동 356-1번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(A=184.0m2) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5. 6. : 착공 - 6. 25. : 준공
42	송정동	도로 재포장	울산에너지고등학교 일원 (화동2길 28)	○ 차량 및 주민보행 안전	건설과	○ 도로 재포장 가능 (Asp 절삭 후 덧씌우기 L=260m, B=6.0m)	완료	○ 사업위치 : 화봉동 453번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(L=351m,B=6m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5. 6. : 착공 - 6. 25. : 준공
43	송정동	송정복합문화센터 건립	송정택지개발지구 내 14(문화시설)	○ 사업규모 : 부지면적 2,540㎡(문화시설 1,523㎡/주차장 1,017㎡), 연면적 3,450㎡/지하 1층, 지상 5층 ○ 주요시설 : 문화강좌실, 여가시설, 실내놀이터, 돌봄센터, 동아리방 등	문화체육과	○ 2019년 12월 부지매입하여 2020년에 설계공모 및 실시설계용역 착수 예정. (준공시기 2023년 7월) 주요시설로는 실내여가시설 및 돌봄센터, 실내체육시설 등이 있음	추진중	○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 ○ 사업위치 : 송정택지개발지구내 14, H5(화봉동 1484-1, 2) ○ 주요시설 : 실내여가시설, 문화강좌실, 돌봄센터 등 ○ 추진실적 - 2019. 12월 : 부지매입 - 2020. 3월 : 건축기획(사업계획 사전검토) - 2020. 6월 : 설계공모 ○ 사 업 비 : 14,400,000천원(국 2,150,000 시 4,875,000 구 7,375,000) ○ 향후계획 - 2020. 8월 : 실시설계용역 착수 - 2021. 10월 : 공사착공(2023. 7월 준공)
44	송정동	무룡산 등산로 정비	여주안씨묘 ~ 파평윤씨 중시조묘	○ 등산로 정비로 쾌적하고 안전한 등산로 제공 - 야자매트 신규설치 - 노후 야자매트 보수	공원녹지과	○ 2020년 등산로 정비사업으로 추진계획 - 2020. 2월 실시설계용역 반영예정	완료	○ 추진내용 : 보행매트 50m설치 완료(2. 20.)

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
45	양정동	오치골 등산로 입구 정비	양정동 산81-1 주변 (오치골등산로 입구)	○ 사업내용 - 등산로 입구(300m) 일부 매트 설치 및 황토포장 - 등산로 주변 물길정비 ○ 필요성 - 현재 도포된 등산로 입구 쪽 쇠석이 파이고 한쪽으로 쓸리는 등 정비가 필요 - 보행시 쇠석이 불편하여 계속쪽 콘크리트로 보행하는 경우가 많아 위험이 가중됨 - 포장 시, 주변 물길을 정비하여 빗물이 등산로로 넘어오는 것을 방지	공원녹지과	○ 황토 포장은 소유자 등의 및 과도한 예산소요 등의 문제로 어려움, 단, 보행매트 설치 등 정비는 가능하나, 예산이 다소 소요되는 사항으로 예산 확보 시 등산로 정비사업 추진을 검토하겠음	완료	○ 사업기간 : 4. 8. ~ 5. 7. ○ 사업위치 : 오치골 등산로 일원 (양정동 산 31-1일원) ○ 추진내용 : 목재데크 도색 472m ² , 보행매트 정비 80m, pp로프 교체 232m, 로프 웰스 40경간 설치 등
46	양정동	홍보 게시판 교체 설치	양정동 관내	○ 사업내용: 벽보게시판 교체 7개소 ○ 필요성 - 양정동은 일반주택이 많은 지역으로 구정 및 동정현황을 홍보할 수단이 필요하며 인터넷접근이 상대적으로 불편한 소외계층을 위하여 게시판이 필요한 상황임. - 그간 관내 구정 및 동정게시판을 활용하여 왔으나 게시판이 노후되고 파손되어 전면적인 교체가 필요한 상황임	주민소통담당 관 양정동	○ 노후된 벽보게시판을 교체하는 사업으로 필요성 및 예산액이 적절하다고 판단됨	완료	○ 공사기간 : 6. 17. ~ 6. 26. ○ 사업내용 : 염포성당 앞 등 6개 교체 ○ 사업비 : 19,110,000원
47	양정동	양정소공원 정비	양정동 500-41	○ 사업내용 - 의자교체 - 정자도색(2개소), 인형 정비 - 그네설치 : 1개소 ○ 소공원 시설물 노후화로 정비 필요 ○ 그네 등 놀이시설 신규구입 등	공원녹지과	○ 2020년 공원시설물 유지보수 예산 확보후 설치토록 하겠음	완료	○ 사업기간 : 3. 30. ~ 4. 23. ○ 사업위치 : 양정동 소공원(양정동 500-4번지) ○ 사업내용 : 그네 2개, 벤치도색3개, 수목식재 3본 완료 ○ 사업비 : 5,000천원
48	염포동	마을안길 포장 및 미끄럼 방지 공사	염포동 중리7길 8 일원	○ 염포로 721(착한모터스)~염포운동장 마을 안길 파임 및 깨짐이 심해 통행불편 초래(노면재포장 : 6m*150m, 인도조성 : 1m*150m)	건설과	○ 소로3류로 폭6m로 지정되어 있어, 인도조성은 어려우며, 도로재포장은 사유지 토지사용 동의가 선행되어야 가능	완료	○ 사업위치 : 염포동 399-1번지 일원 ○ 사업내용 : 보도설치(L=117m, B=1.2m) ○ 사업기간 : 3월 ~ 6월 ○ 추진내용 - 3월 : 실시설계 완료 - 5. 6. : 착공 - 6. 25. : 준공

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	검토의견	6. 30.기준 완료여부	6. 30.기준 추진실적
49	염포동	안전 반사경 설치	염포동 골목 안길 전역	○ 염포동의 경우 구 도심 지역으로 골목이 좁고 주차된 차량으로 교차지역에 사고발생 가능성이 높은 실정이며, 특히 염포로 나오는 지역은 보행자나 자전거로 사고위험이 많은 실정임 - 설치개수 : 20개	교통행정과	○ 설치가능(예산범위 내 수량조정)	완료	○ 사업기간 : 2020. 3월 ○ 사업위치 : 염포로 743외 9개소 ○ 추진내용 : 반사경 설치 10개 ○ 사업비 : 3,260천원
50	염포동	성내마을 안심길 만들기	성내4길 일원	○ 노후한 마을길 정비 - 사업규모 : L=710m, B=6m, 주요지점(사거리 등) 마을BI 도색 - 사업비 : 170,000천원 ○ 마을BI만들기 및 도시재생대학 운영 - 사업규모 : 마을BI만들기 교육 및	도시과	○ 울산형 소규모 주민참여형 도시재생사업에 선정된 사업으로 시 예산 확정시 추진 가능	추진중	○ 추진내용 : 시설공사 설계용역 의뢰(4. 2.) ○ 향후계획 - 7. 27. : 시설공사 설계용역 완료 - 8월 : 도시재생대학 운영 및 시설공사 착공 - 12월 : 시설공사 준공