

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
1	농소1동	원지마을 진입로 재포장	미곡처리장 ~ 원지경로당	○ 원지마을 진입로 훼손이 심하므로 재포장 요청(500m×2.5m=1,250㎡)	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 창평동 1255-6번지 일원 ○ 사업내용 : 콘크리트 포장(L=77m, B=2.4m), 면벽 설치 ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
2	농소1동	도로 재포장	동대2길	○ 도로 훼손이 심하므로 재포장 요청 - 140m×8m=1,120㎡	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 호계동 309번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=181m, B=6.0m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
3	농소1동	수성천 LED 꽃 화분 설치	호계동 294번지 일원	○ 수성천 보행자 데크에 LED 꽃 화분 설치	건설과	지역	추진중	○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 6. ○ 사업위치 : 수성천 일원 ○ 추진내용 : 현장검토 및 설계중 ○ 향후계획 : '20. 4월 중 공사발주
4	농소1동	호계천변 어울림길 만들기 사업	호계천 일원(호계4길 22~호계5길 68, L=500m)	○ 호계천변 가로환경 정비 - 사업규모 : L=500m, B=4m(A=2,000㎡), 바닥 재포장 및 조명 설치 등 - 사 업 비 : 150,000천원 ○ 안전한 통행로 확보를 위한 호계천변 가드레일 설치 - 사업규모 : L=500m, H=1.2m - 사 업 비 : 150,000천원 ○ 도시재생 주민대학 운영 - 사업규모 : 도시재생의 이해, 안심마을만들기 프로그램 운영 - 사 업 비 : 20,000천원	도시과	도시재생	추진중	○ 향후계획 - '20. 4. : 시설공사 설계용역 의뢰 - '20. 5. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집 (농소1, 2동, 강동동) - '20. 6. : 도시재생대학 운영 - '20. 7. : 시설공사 설계용역 완료 - '20. 8. : 시설공사 착공 - '20. 8. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(염포동) - '20. 9. : 도시재생대학 운영 - '20. 12. : 시설공사 준공
5	농소1동	벤치 및 평상설치	농소운동장	○ 농소운동장 주차장 옆에 숲밭에 휴식할 수 있는 평상이나 벤치를 설치해 주기바람.	문화체육과		추진예정	○ 향후계획 : 벤치 4ea 설치예정(6월 정도)
6	농소1동	횡단보도 그늘막 설치	매곡동 230번지	○ 매곡동 월드메르디앙에서 오로벨리로 진입하는 6차선 도로의 횡단보도에 그늘막 4개 설치 요청	안전정보과		미완료	○ 추진내용 : 관내 다른 그늘막 설치예정지와 함께 검토중
7	농소2동	버스정류장 이설	약수윗마을(71403) 버스정류장	○ 약수윗마을 버스정류장은 좁파크, 디아채, 미라주 등 다수의 주민들이 거주하는 아파트단지외 다소 떨어져 위치해 있음. 특히 야간에는 정류장 주변이 어두워 버스를 이용하는 주민들은 위험함을 느끼고 있는 상황임. 자연애마트 쪽 이설 필요	교통행정과	지역	추진중	○ 추진내용 : 시 버스택시과와 버스승강장 이설 협의 완료 ○ 추진계획 - 공사착공(4월중) - 공사준공 예정(5월중)

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
8	농소2동	삼우타운 뒷편 통학로 계단 설치	중산동 727-2번지 일원	○ 통학로 일부구간 경사가 급해 특히 눈, 비가 오는 경우 미끄러워 위험함. 계단식으로 변경 요청	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 중산동 1200-1번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=350m, B=5.0m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
9	농소2동	매곡천 데크계단 추가 설치	매곡천 일원	○ 횡단보도 등 주민 동선을 고려하여 매곡로에서 매곡천으로 내려가는 통행로 데크 계단을 추가 설치 요청함 - 행복신협 맞은편 횡단보도 아래	건설과	지역	추진중	○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 매곡천 일원 ○ 추진내용 : 검토 중 ○ 사업비 : 5,000천원 ○ 향후계획 : '20. 4월 중 공사발주
10	농소2동	냉천마을 안길 정비	신천동 원하우스 ~ 은행나무 제당 일원	○ 냉천마을안길(냉천2길)은 차량 이용은 많으나, 노후하고 협소해 보행 및 통행 환경개선을 위한 정비 필요	건설과	지역	추진중	○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 6. ○ 사업위치 : 냉천마을 일원 ○ 추진내용 : 검토 중 ○ 사업비 : 2,500천원 ○ 향후계획 : '20. 5월 중 공사발주
11	농소2동	화정마을 안길 정비	화정마을입구~세광고회 주차장 구간	○ 좁고, 노후된 마을안길은 7번국도 정체로 다량의 차량이 유입되면서 곳곳이 파손되어 있음. 정비필요	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 중산동 1200-1번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=350m, B=5.0m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
12	농소2동	매곡천~동대초교 도로(대로 3-66호선) 개설(신천효성해링턴 대로 3-55호선 도로)	매곡천 ~ 동대초교 구간 (대로 3-55)	○ 매곡천 ~ 동대초교 도로(신천효성해링턴아파트 정문쪽 도로)는 신천지구와 매곡지구를 연결하는 중심축으로써, 도심의 원활한 차량소통과 지역발전을 위해 반드시 개설 필요함 ○ 특히 이 도로는 2020년 일몰제 적용대상으로써, 장기미집행에 대한 토지 소유자와 지역주민들의 개설요구가 강한 상황임	건설과	시 주민	추진중	○ 사업기간 : 2020. 2. ~ ○ 사업위치 : 매곡천~동대초교 구간 ○ 추진내용 : 실시설계 완료 ○ 향후계획 : '20. 6월 까지 실시계획 고시예정

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
13	농소2동	안전한 약수마을 만들기 프로젝트	중산동 약수마을 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 노후화 및 차량 통행 증가로 인해 파손된 마을안길 정비를 통한 생활 인프라 개선 - 사업규모 : L=710m, B=3~7m, 2구간(약수마을 입구 ~ 약수3교, 약수마을 입구 ~ 약수마을회관) - 사업비 : 142,000천원 ○ 약수전 추락방지용 가드레일 설치로 통행 안전 확보 - 사업규모 : L=600m(범진약수빌라 앞 ~ 약수3교 입구, 약수3교 입구 ~ 중산동 115-2) - 사업비 : 78,000천원 ○ 범죄예방을 위한 방법용 CCTV설치로 생활 안전 확보 - 설치위치 : 약수2길 29, 삼거리 - 사업비 : 18,000천원 ○ 도시재생 주민대학 운영으로 주민 거버넌스 구축 - 사업내용 : 도시재생의 이해, 안심마을만들기 프로그램 운영 - 사업비 : 20,000천원 	도시과	도시재생	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 향후계획 - '20. 4. : 시설공사 설계용역 의뢰 - '20. 5. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(농소1, 2동, 강동동) - '20. 6. : 도시재생대학 운영 - '20. 7. : 시설공사 설계용역 완료 - '20. 8. : 시설공사 착공 - '20. 8. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(염포동) - '20. 9. : 도시재생대학 운영 - '20. 12. : 시설공사 준공
14	농소2동	매곡푸르지오 2단지 인근 방법용CCTV설치	매곡푸르지오 2단지 205동 앞	<ul style="list-style-type: none"> ○ 매곡푸르지오2단지과 휴면시아 사이 도로는 어둡고 외져있어 대형차량 장기주차, 불법쓰레기 투기 및 범죄에 취약한 곳으로 CCTV설치를 통한 예방 필요 	주민소통실		미완료	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 4월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 매곡푸르지오 2단지 205동 앞 ○ 추진내용 : 방법용 CCTV 1개소 설치 ○ 향후계획 - 4월 : 유관기관 현장 실사 및 우선순위 선정 - (선정시) 5월 : CCTV 구입 및 설치 완료
15	농소3동	쇠부리문화거리 쉼터 정비	쌍용아진 2, 3차 단지 사이 쇠부리문화거리	<ul style="list-style-type: none"> ○ 쇠부리문화거리 철조조형물 탈색됨. 의자, 탁자가 부서지고 더러우며, 쉼터에 물이 새는 등 전반적인 보수 필요 	건설과	지역	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 6. ○ 사업위치 : 쇠부리 문화거리 ○ 추진내용 : 실시설계완료 ○ 향후계획 : '20. 4월 중 공사발주
16	농소3동	상안동 1222-4 포장	상안동 1222-4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상안동 1222-4 길이 정비가 안되어 불편하므로, 파손된 부분 포장 요구(200m) 	건설과	지역	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 상안동 1222-4번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 덧씌우기(L=98m, B=3.3m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
17	농소3동	상안동 411-2 주택진입로 포장	상안동 411-2 주택진입로	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상안마을주택지 안길이 비포장으로 방치되어 비가 오면 토사가 흘러내리므로 포장 요구(25m) 	건설과	지역	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 상안동 411-2번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 포장(L=31.5m, B=4.8m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
18	농소3동	상안꽃살구장 안전봉 설치	상안동 352 상안어린이공원 내 꽃살구장	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국립집에서 꽃살구장 가는 길에 양쪽으로 주차를 해서 위험하니, 양쪽 주차를 할 수 없게 한쪽에 안전봉 설치 	교통행정과	지역	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진내용 : 중부경찰서 황색실선 요구결과, 주민의견 수렴 요구 ○ 향후계획 : 농소3동 통장회의 개최 시 회의안건 상정예정

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
19	농소3동	노후 농업용수관 교체 공사 사업	상안동 544-4번지 일원	○ 상안동 방사장~동산저수지 구간 중 농수산과에서 사업이 가능한 상안동 544-4번지 일원 상습누수구간(L=80M) 관로교체공사 필요	농수산과	지역	추진중	○ 사업기간 : 착공일로부터 29일 ○ 사업위치 : 상안동 1217-6번지 일원 ○ 추진내용 - 용수관로 정비 1식(D350mm, L=90m) ○ 향후계획 - '20. 4월 : 공사착공 - '20. 5월 : 공사준공
20	농소3동	달천고 사거리 그늘막 등 설치	달천로 180-19, 180-20 인근, 달천고 사거리	○ 달천고 사거리에 그늘을 피할 수 있는 곳이 없어서 불편함. 주민의 이용이 많은 횡단보도 또는 신호등 옆에 그늘막이나 대형파라솔 설치	안전정보과		미완료	○ 추진내용 : 관내 다른 그늘막 설치예정지와 함께 검토중
21	농소3동	홈플러스와 동천강변 사이 나무데크 교체	홈플러스와 동천강변 사이 나무데크 교체	○ 홈플러스와 동천강변 사이 나무데크가 낡고 기존 보수한 곳도 높이가 달라 걸려 넘어질 위험이 있으므로 재정비 필요	건설과	2020년 1월 착공예정	추진중	○ 사업위치 : 상안동 홈플러스 일원 ○ 사업내용 : 목재데크 보수 ○ 사업기간 : '20. 1. ~ 12. ○ 추진내용 - '20. 3. : 1회추경 예산 요청 ○ 향후계획 - '20. 6. : 예산확보 후 공사 예정
22	농소3동	노후 농업용수관 교체 공사 사업	농소3동 상안동 방사장~동산저수지	○ 농업용수로 설치된지 몇십년이 지나 방사선 배관의 노후로 인한 잦은 파손으로 주위 가옥 피해 및 가뭄시 적기에 물공급이 어려우므로 배관교체 요청(약3km)	농수산과		추진중	○ 사업기간 : 착공일로부터 29일 ○ 사업위치 : 상안동 1217-6번지 일원 ○ 추진내용 - 용수관로 정비 1식(D350mm, L=90m) ○ 향후계획 - '20. 4월 : 공사착공 - '20. 5월 : 공사준공
23	강동동	달곡1길 일원 도로 확장 포장	달곡1길 40~62(갓길 확장)	○ 사업내용: 도로포장 220m정도 ○ 필요성: 달곡1길 40~62까지 도로포장은 되어 있으나, 왼쪽 갓길쪽은 일부 포장이 되지않아 주민들 통행시 불편이 많음. 특히 어르신 보행장구 이용 통행시 차량사고 위험이 크므로 갓길 확장 포장하여 주기 바람.	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 무릉동 847번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=225.0m, B=5.8m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
24	강동동	어물동 439일원 도로 포장	어물동 439 일원(좌측 하천쪽)	○ 사업내용: 도로포장 100m ○ 필요성: 금천에서 북골 가는 길이 좁고 협소해 차량 교행에 어려움이 많아, 안전운행으로 주민이 편안하게 이용할 수 있도록 50m정도 두 곳 교행용 도로 포장 바람.	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 어물동 439번지 일원 ○ 사업내용 : 교행구간 설치(ASP 포장. A=270.0m ²) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
25	강동동	대안2길 38 앞 일원 가드레일 보수	대안1교~대안2길 38 입구 일원	○ 사업내용: 가드레일 보수130m 정도 ○ 필요성: 대안1교부터 강동숲유치원 앞까지 설치되어 있는 현재 가드레일 아래폭이 넓어 4~5세 어린아이들이 야외활동 시 하천으로 낙상 위험이 있어 보수 바람.	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 대안동 99-8번지 일원 ○ 사업내용 : 가드레일 설치 1식(L=120.0m, 40경간) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
26	강동동	어물동 1240-5 일원 아스콘 포장	어물동 1240-5 쓰레기 수거장 일원(금천마을버스 정류장 옆)	○ 사업내용: 아스콘포장 15m×10m ○ 필요성: 쓰레기장 주변이 포장되지 않아 잡초 및 쓰레기 무단 투기로 몸살을 앓는 지역으로(쓰레기장 맞은편 불법투기 감시카메라 촬영 안내판 및 CCTV 설치 장소임.) 아스콘 포장으로 쾌적한 환경 조성 바람.	환경미화과	지역	완료	○ 추진내용 : 거점장소(쓰레기장) 바닥 콘크리트포장(가로5m*세로10m) 완료
27	강동동	우가1길 5 일원 마을해안길 도로 포장	우가1길 5 옆 우가항 진입 도로 아래(고래등펜션 옆~우가항 입구)	○ 사업내용: 도로포장 50m정도 ○ 필요성: 고래등펜션 옆부터 우가항 도착 지점까지 포장된 도로가 부서지고, 내려앉아 차량이동 시 교통사고 발생 위험이 있으며, 울통불퉁한 내리막길을 이용하는 보행자 또한 사고에 노출되어 위험하므로 도로 포장 바람.	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 당사동 112-12번지 일원 ○ 사업내용 : 콘크리트 포장(A=533.0m ²) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
28	강동동	대안동 마을안길 포장	대안4길183-2~183-7 일원	○ 사업내용: 도로포장 60m정도 ○ 필요성: 도로포장이 되어있지 않아 주민이동 시 울통불퉁한 비포장 도로 보행 위험하므로 포장 바람.	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 대안동 467번지 일원 ○ 사업내용 : 콘크리트 포장(L=80.6m, B=3.0m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
29	강동동	정자 마을안길 환경개선 및 안심길 만들기	강동동 정자7길 일원	○ 마을안길 정비 : L=400m, B=5m ○ CCTV 설치 : 1대	도시과	도시재생	추진중	○ 향후계획 - '20. 4. : 시설공사 설계용역 의뢰 - '20. 5. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(농소1, 2동, 강동동) - '20. 6. : 도시재생대학 운영 - '20. 7. : 시설공사 설계용역 완료 - '20. 8. : 시설공사 착공 - '20. 8. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(염포동) - '20. 9. : 도시재생대학 운영 - '20. 12. : 시설공사 준공
30	강동동	강동동-52(북정자) 운동기구 보수 및 자갈 수거	정자1길 64 앞 일원	○ 사업내용: 운동기구 보수(5종) 및 자갈 수거 ○ 필요성: 운동기구 노후화로 기구별 녹슨, 삐걱거림 및 운동기구 부분별 파손 및 고장등으로 주민들이 이용할 수 없는 상태이므로 사용가능토록 보수 바람, 운동기구 아래 자갈이 퇴적되어 있으므로 수거 바람. ※ 수리 불가 시 : 철거 후 재설치 검토의 경우, 설치장소 변경도 함께 검토 바람.	문화체육과		완료	○ 추진내용 : 운동기구 보수 및 도색(3. 24. 완료) ○ 기타사항 : 자갈 수거는 농수산과와 협의 후 조치예정

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
31	강동동	우가마을 방범용 CCTV 설치	○우가항 진출입로 ○우가마을 버스정류장	○ 사업내용: CCTV 설치 2개소 ○ 필요성: 우가마을은 우가항, 우가어촌마을, 강동사랑길과 누리길 등 외부인들의 방문이 끊이지 않는곳임.우가마을 주민들의 범죄없는 안전한 삶을 위해 방범용 CCTV설치 바람.	주민소통실		미완료	○ 사업기간 : 4월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 우가항 진출입로, 우가마을 버스정류장 ○ 추진내용 : 방범용 CCTV 2개소 설치 ○ 향후계획 - 4월 : 유관기관 현장 실사 및 우선순위 선정 - (선정시) 5월 : CCTV 구입 및 설치 완료
32	강동동	황토전길 152 앞 CCTV 설치	황토전길 152 앞(황토전경로당)	○ 사업내용: CCTV 설치 1개소 ○ 필요성: 미포산업도로 가는방향에서 황토전 방향으로 진입하면 바로 우측에 황토전경로당을 만나는 지점으로, 진입하는 차량과 보행자들과의 사고 발생 가능성이 높은 위험지역이며, 통행자가 뜬한 외딴 지역이라 방범기능 역할의 CCTV 설치 필요.	주민소통실		미완료	○ 사업기간 : 4월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 황토전길 152 앞 ○ 추진내용 : 방범용 CCTV 1개소 설치 ○ 향후계획 - 4월 : 유관기관 현장 실사 및 우선순위 선정 - (선정시) 5월 : CCTV 구입 및 설치 완료
33	강동동	신명 해안도로 확장 및 파제벽 설치	신명길 125~145 일원	○ 사업내용: 도로확장 200m 정도 및 파제벽 설치 ○ 필요성: 신명길 125 ~ 145 구간 해안도로 폭이 좁고 파제벽이 없어 차량 통행시 교행이 불가하고, 추락사고가 발생 위험 지역으로 도로확장 및 파제벽 설치 바람.	관광해양개발과		추진중	○ 추진내용 - '20. 3. 11. : 실시설계 완료 - '20. 3. 9. : 일반해역이용협의용역 추진(6. 6. 완료예정) ○ 향후계획 - '20. 6. : 공사 착공 - '20. 8. : 공사 준공
34	강동동	강동 산하 관광콘텐츠 발굴	강동동 일원	○ 사업내용: 산하 관광콘텐츠 발굴 ○ 필요성: 현재 산하동은 관광자원이 풍부하고 호텔, 커피숍, 강동해변 등 상업시설이 밀집되어 있음에도 불구하고 관광지로서의 매력을 어필하지 못하고 있으며, 이로인한 시장경제 침체, 이탈주민이 증가하고 있음. 보기만 하는 관광을 넘어 직접 체험하고 즐길 수 있는 체험형 관광 콘텐츠 발굴/개발이 절실함. - 포항/경주/부산 등 관광객 연계 - 상권활성화 및 지역분위기 회복 - 일자리 창출/지역경제효과 기대	관광해양개발과		추진중	[산하해변 물놀이장 운영] ○ 사업기간 : 매년 7~8월 ○ 사업위치 : 산하동 367-13(몽돌서재 앞) ○ 추진내용 : 조립식 풀장, 유아풀, 에어슬라이드 등 설치 [산하해변 경관개선 사업] ○ 사업기간 : '20. 3월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 산하동 367-13 일원 ○ 추진내용 : 산하해변 관문 빛 조형안내판 설치 [당사해상캠핑장 조성] ○ 사업기간 : 2019 ~ 2020 ○ 사업위치 : 당사동 508번지 인근 공유수면 ○ 추진내용 : 캠핑사이트 22면, 부대시설 조성 등 ○ 향후계획 : 2020년 7월(착공)
35	효문동	경사로(램프) 설치	명춘효성해링턴 8302동 앞 동천강 둔치	○ 명춘효성해링턴 8302동 앞쪽 동천강 둔치에 설치된 계단은 유모차, 휠체어 등이 이동 불가능하므로 많은 주민들이 강변을 이용할 수 있게 경사로(램프) 설치 바람	건설과	지역	추진중	○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 5. ○ 사업위치 : 명춘효성해링턴 일원 ○ 추진내용 : 검토 중 ○ 향후계획 : '20. 4월 중 공사발주
36	효문동	보안등 설치	두부곡6길 (LG진로아파트와 연암초 사이 도로)	○ 연암초등학교와 인접한 도로로 보행자 안전을 위해서 가로등 설치가 필요함	건설과	지역	추진중	○ 사업기간 : '20. 4. ~ '20. 5. ○ 사업위치 : 연암초등학교 정문 인근 ○ 추진내용 : 가로등 3분 설치 ○ 향후계획 : '20. 4월 착공 예정

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
37	효문동	도로재포장	연암동 187-1번지 일대	○ 상연암마을 주민들이 이용하는 주도로로 곳곳이 파손되고 포장상태가 좋지 않아 불편함이 많으므로 아스콘 덧씌우기 공사로 깨끗한 도시환경과 도로의 제 기능을 할 수 있도록 도로 재포장이 필요함	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 연암동 187번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(A=703.0m ²) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
38	효문동	도로재포장	죽전로 일부 및 속보로 일대	○ 효문공단 차량들이 이용하는 도로로 곳곳이 파손되고 포장상태가 좋지 않아 차량 파손 및 이용에 불편함이 많으므로 아스콘 덧씌우기 공사로 깨끗한 도시환경과 도로의 제 기능을 할 수 있도록 도로 재포장이 필요함	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 효문동 824번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 덧씌우기(L=361m, B=7.5m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
39	효문동	연암소류지 산책로 조성사업	연암동 38-1번지 연암소류지 일원	○ 연암소류지에 연꽃, 수생식물, 수목 등이 잘 보존되어 있어 생태적 보전 가치가 높음 ○ 인근의 효문동 체육시설, 광산골 및 탄광골 등산로와 연암소류지는 연계가 가능하며, 효문코오롱하늘채 아파트, 울동보금자리주택 등 대규모 주거지역이 가까이 있어 주민들이 가족과 함께 이용할 수 있는 산책휴식 공간이 필요함 ○ 데크로드 조성(L=500m, B=1.5m)	농수산과	시 주민	추진중	○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2020. 12. ○ 사업위치 : 북구 연암동 37번지(연암소류지 일원) ○ 추진내용 : 생태탐방로 조성, 생물서식공간 조성 등 ○ 향후계획 : '20.5월 중 공사 발주
40	효문동	어린이 놀이시설 보강 및 바닥 평탄화(리모델링)	상방공원(두부곡1길25)	○ 어린이 놀이시설 등을 조금 더 보강하여 가족이 함께하는 공원으로 조성하여 주시기 바람 ○ 어린이 놀이시설 앞 공원바닥 구배가 맞지 않아 비가 내리면 항상 며칠 동안 물이 고여 있으므로 해당부분 바닥 평탄화 요청	공원녹지과		미완료	○ 사업위치 : 두부곡1길 25 ○ 사업내용 - 어린이놀이시설, 집수정, 바닥분수, 정자설치 등 ○ 향후계획 : 시비확보 후 사업 추진
41	송정동	도로 재포장 및 우수용 두경 보수	화동경로당 일원(화동15길 18-2)	○ 차량 및 주민보행 안전	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 화봉동 356-1번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(A=184.0m ²) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공
42	송정동	도로 재포장	울산에너지고등학교일원(화동2길 28)	○ 차량 및 주민보행 안전	건설과	지역	추진중	○ 사업위치 : 화봉동 453번지 일원 ○ 사업내용 : ASP 절삭 후 재포장(L=351m, B=6m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
43	송정동	송정복합문화센터 건립	송정택지개발지구 내 I4(문화시설)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업규모 : 부지면적 2,540㎡(문화시설 1,523㎡/주차장 1,017㎡), 연면적 3,450㎡/지하 1층, 지상 5층 ○ 주요시설 : 문화강좌실, 여가시설, 실내놀이터, 돌봄센터, 동아리방 등 	문화체육과	시 주민	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019년~2023년 ○ 사업위치 : 송정택지개발지구내 I4, H5(화봉동 1484-1, 2) ○ 주요시설 : 실내여가시설, 문화강좌실, 돌봄센터 등 ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 2019. 12. : 부지매입 - 2020. 3. : 건축기획(사업계획 사전검토) ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 2020. 6. : 설계공모 - 2020. 11. : 실시설계용역 착수 - 2021. 10. : 공사착공(2023.7.준공)
44	송정동	무룡산 등산로 정비	여주안씨묘 ~ 파평윤씨 중시조묘	<ul style="list-style-type: none"> ○ 등산로 정비로 쾌적하고 안전한 등산로 제공 - 야자매트 신규설치 - 노후 야자매트 보수 	공원녹지과		완료	<ul style="list-style-type: none"> ○ 추진내용 : 보행매트 50m설치 완료(2. 20.)
45	양정동	오치골 등산로 입구 정비	양정동 산81-1 주변(오치골등산로 입구)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 등산로 입구(300m) 일부 매트 설치 및 황토포장 - 등산로 주변 물길정비 ○ 필요성 <ul style="list-style-type: none"> - 현재 도포된 등산로 입구 쪽 쇠석이 파이고 한쪽으로 쓸리는 등 정비가 필요 - 보행시 쇠석이 불편하여 계곡쪽 콘크리트로 보행하는 경우가 많아 위험이 가중됨 - 포장 시, 주변 물길을 정비하여 빗물이 등산로로 넘어오는 것을 방지 	공원녹지과	지역	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 착공일로부터 28일간 ○ 사업위치 : 오치골 등산로 일원(양정동 산 31-1일원) ○ 추진내용 : 실시설계용역 완료(4. 1.) ○ 사업비 : 29,910천원 ○ 향후계획 : 4월 중 공개입찰 및 사업시행
46	양정동	홍보 게시판 교체 설치	양정동 관내	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용: 벽보게시판 교체 7개소 ○ 필요성 <ul style="list-style-type: none"> - 양정동은 일반주택이 많은 지역으로 구정 및 동정현황을 홍보할 수단이 필요하며 인터넷접근이 상대적으로 불편한 소외계층을 위하여 게시판이 필요한 상황임. - 그간 관내 구정 및 동정게시판을 활용하여 왔으나 게시판이 노후되고 파손되어 전면적인 교체가 필요한 상황임 	주민소통실 양정동	지역	추진예정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 4월 ~ 5월 ○ 사업위치 : 양정동 관내 일원 ○ 추진내용 : 노후게시판 철거 및 신규설치 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 4월(기존게시판 철거 및 신규설치 계약) - 5월(설치 완료)
47	양정동	양정소공원 정비	양정동 500-41	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 의자교체 - 정자도색(2개소), 인형 정비 - 그네설치 : 1개소 ○ 소공원 시설물 노후화로 정비 필요 ○ 그네 등 놀이시설 신규구입 등 	공원녹지과	지역	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 3. 30. ~ 4. 23. ○ 사업위치 : 양정동 500-41번지 ○ 사업내용 : 그네설치, 벤치 도색, 수목식재 등 ○ 향후계획 : 그네 2개, 벤치도색 3개, 수목 3본식재
48	염포동	마을안길 포장 및 미끄럼 방지 공사	염포동 중리7길 8 일원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 염포로 721(착한모터스)~염포운동장 마을 안길 파임 및 깨짐이 심해 통행불편 초래(노면재포장 : 6m*150m, 인도조성 : 1m*150m) 	건설과	지역	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 : 염포동 399-1번지 일원 ○ 사업내용 : 보도설치(L=117m, B=1.2m) ○ 사업기간 : '20. 3. ~ 6. ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 3. : 실시설계 완료 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 4. : 공사 착공 - '20. 6. : 공사 준공

1. 동 지역위원회 제안사업

연번	동명	사업명	사업위치	사업내용	해당부서	비고	3. 31.기준 완료여부	3. 31.기준 추진실적
49	염포동	안전 반사경 설치	염포동 골목 안길 전역	○ 염포동의 경우 구 도심 지역으로 골목이 좁고 주차된 차량으로 교차지역에 사고발생 가능성이 높은 실정이며, 특히 염포로 나오는 지역은 보행자나 자전거로 사고위험이 많은 실정임 - 설치개수 : 20개	교통행정과	지역	완료	○ 사업기간 : 2020. 3월 ○ 사업위치 : 염포로 743외 9개소 ○ 추진내용 : 반사경 설치 10개
50	염포동	성내마을 안심길 만들기	성내4길 일원	○ 노후한 마을길 정비 - 사업규모 : L=710m, B=6m, 주요지점(사거리 등) 마을BI 도색 - 사업비 : 170,000천원 ○ 마을BI만들기 및 도시재생대학 운영 - 사업규모 : 마을BI만들기 교육 및	도시과	도시재생	추진중	○ 향후계획 - '20. 4. : 시설공사 설계용역 의뢰 - '20. 5. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(농소1, 2동, 강동동) - '20. 6. : 도시재생대학 운영 - '20. 7. : 시설공사 설계용역 완료 - '20. 8. : 시설공사 착공 - '20. 8. : 도시재생대학 위탁 및 교육생 모집(염포동) - '20. 9. : 도시재생대학 운영 - '20. 12. : 시설공사 준공