

3. 기타 주민제안사업

연번	제안경로	사업명	사업위치	해당부서	검토의견	3.31.기준 완료여부	3.31.기준 추진실적
			6건				
1	온라인	동천강변 근린시설설치	명촌 주공에서 명촌 효성헤링턴	건설과, 환경 위생과	○ (건설과)시 건설도로과 협의를 통하여 지방하천 동천 중장기적 계획 수립으로 시비 확보 등 부족한 재원확보 검토 및 체계적 추진 검토 ○ (환경위생과)화장실1개소 설치 예정	추진중	근린시설설치(추진예정) 시비확보 등 재원확보 후 추진 가능 화장실1개소설치(추진중) ○ 사업기간 : '21. 4월 ~ 6월 ○ 사업위치 : 호계동 943-22 ○ 추진내용 - 하천점용허가 불가에 따른 동천산책로 화장실 설치 위치변경 (명촌동 728-2 →호계동943-22) ○ 향후계획 - '21. 4월 : 일상감사 완료, 하천점용허가 신청(4.22.) - '21. 5월 : 이동식 화장실 조달구매, 기초 및 전기공사 계약 의뢰 예정 - '21. 5월 ~ 6월 설치공사 예정
2	아동의회	가로등설치 (극동스타클래스물놀이 터뒤걸는곳)	극동스타클래스 물놀이터뒤 걷는곳	공원 녹지과	현장 확인 후 적절한 장소에 예산 확보 시 공원등 설치 가능	기타	○ 예산확보 시 추진토록 검토하겠음
3	온라인	산하동 공공도서관 건립	강동초 인근	도서관과	○ 강동권 공공도서관 건립을 위해 2019년 건립부지 확정, 기본계획을 수립하였으며 ○ 국비 등 예산 확보를 위해 중앙부처에 생활SOC복합화 사업을 신청하여, 2021년 생활SOC복합화 사업(3개년)에 선정되었음 ○ 2021년부터 실시설계용역 등 사전절차를 이행하여 2022년 공사착공, 2023년 준공예정이며, 시범운영 후 개관할 예정임.	추진중	○ 사업기간 : '19. ~ '23. ○ 사업위치 : 산하동 96B5L ○ 추진내용 : 강동지역 공공도서관 건립 - 2020년 : 생활SOC복합화 사업 선정, 사전행정절차(지방재정투자심사, 공유재산관리계획 심의 등) - '21. 1월 ~ 3월 : 공공건축 사업계획 사전검토, 건축위원회 심의 ○ 사업비 : 3,962,000천원 ○ 향후계획 - '21. 4월 ~ 5월 : 설계공모 - '21. 6월 ~ 12월 : 실시설계 용역 - '22. ~ '23. : 공사착공 및 준공

4	온라인	북구에 장애인복지관 건립	관내	사회 복지과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장애인복지관 건립 추진 중 - '20. 12월 현재 건축설계 공모 진행중 (2020.12.기준) - 21년 상반기 내 실시설계 용역완료 (예정) - 21년 하반기 공사착공 목표(예정) ○ 예산 4억원을 기확보하여 편성하였고, 공사비 부족분 확보를 위해 광역시와 지속적인 협의중임 	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2020 ~ 2022 ○ 사업위치 : 창평동 764-4번지 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - 사업규모 : 부지 1,212㎡, 건축 연면적 2,085.15㎡ (지하1층, 지상3층) - 주요시설 : 재활운동실, 프로그램실, 주간보호센터, 식당 등 ○ 사업비 : 9,967,000천원 ○ 향후계획: <ul style="list-style-type: none"> - '21. 11월 : 계약심사/일상감사 완료 - '21. 12월 : 착공(공사기간 12개월)
5	온라인	중산스포츠타운 조성사업	중산동 산122번지 일원	문화 체육과	<p>도시계획 결정 용역 등 사전절차 이행중이며, 사업 추진을 위한 예산 확보 필요.</p>	추진중	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2020. ~ 2023. ○ 사업위치 : 중산동 산126번지 일원 ○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> - '20. 12. : 도시계획시설 결정 - '21. 2. : 제1회 시 투자심사 통과 - '21. 4. : 특별조정교부금 확보(30억) - '21. 4. : 제1회 추가경정예산 신청(24억) ○ 사업비 : 19,000,000천원 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - '21. 5. : 실시설계용역 계약심사 - '21. 6. ~ 11. : 실시설계용역 추진 - '21. 11. : 보상추진 - '22. 5. : 공사착공

6	온라인	틔밭, 캠핑장, 송정지구 학교 관련 제안	관내	농수산물, 관광해양 개발과, 교육 청소년과	<p>○ 틔밭관련검토의견(농수산물) 2021년도 공영도시 틔밭 조성사업으로 추진가능</p> <p>○ 캠핑장관련검토의견(관광해양개발과) 체류형 해양관광휴양도시 조성을 위해 강동동을 중심으로 캠핑장 조성사업을 완료하거나 추진중에 있음 - (운영 중)강동오토캠핑장 : 25면 (오토캠핑 19면, 캐라반 6면) - (추진 중)당사현대차오션캠프 : 20면 ※ '21. 4월 준공예정</p> <p>○ 송정지구학교관련검토의견(교육청소년과): 학교 과밀학급 관련 문제는 시 교육청 소관업무이나, 최근 청장님께서 교육감을 만나 송정지구 과밀학급 해소 문제 등 다각적인 의견을 교환하고 주민들의 뜻을 재차 전달하였음</p>	추진중	<p>틔밭조성사업(완료) ○ 사업기간 : '21. 1. ~ 12. ○ 사업위치 : 송정동 895-6,7번지 ○ 추진내용 : 공영도시 틔밭을 조성하여 구민에게 분양 ○ 사업비 : 86,000천원 (국43,000 시17,000 구26,000) ○ 향후계획 : 쉼터, 화장실 등 시설 설치 당사현대차오션캠프(추진중) ○ 사업기간 : '20. 12. 9. ~ '21. 7. 31. ○ 사업위치 : 당사동 508번지 일원 공유수면 ○ 추진내용 - '20. 12. 9. 착공 후 공사 진행중 ○ 사업비 : 4,100,000천원 ○ 향후계획 : '21. 7. 31. 준공예정</p> <p>강동오토캠핑장(운영중) ○ 사업위치 : 강동 오토캠핑장(당사동87번지) ○ 추진내용 : 캠핑장 25면 운영 (오토캠핑장19면,카라반6면) ○ 사업비 : 371,731천원(캠핑장 운영) ○ 2021년 운영실적 : 시설313회, 이용객1,091명</p> <p>송정지구 학교(추진중) 시 교육청에서 2021. 7월 교육부 중앙투자심사에 제2고현초 신설 상정예정 (시교육청교육여건개선과-2688(2021.4.26)호관련)</p>
---	-----	------------------------	----	-------------------------	---	-----	--