

2018년도 주민제안사업 추진현황

(단위 : 천원)

연번	부서	사업명	추진실적 (2019.4.15.현재)	비고
계				
1	주 민 소 통 실	CCTV설치 (천곡동 266-6)	○기 간: 2019. 2. ~ 6. ○주요내용: 방범용 CCTV 신천동 749 외 12개소 45대 신규 설치 ○사 업 비: 200,000천원 ○완료여부: 6월말 예정	
2		CCTV설치 (신천동 745-101)	○기 간: 2019. 2. ~ 6. ○주요내용: 방범용 CCTV 신천동 749 외 12개소 45대 신규 설치 ○사 업 비: 200,000천원 ○완료여부: 6월말 예정	
3		양정동주민센터 주차장 정비	○기 간: 2019. 2. 19. ~ 4. 08. ○주요내용: 보도블록 설치, 주차선 도색, 장애인표지판 교체, 현수막게시대 설치 ○편성예산: 19,000천원 ○사 업 비: 18,530천원 ○완료여부: 완료	
4	문 화 체 육 과	상안 풋살구장 보수	○기간: '19. 1월 ~ 6월 ○주요내용 - 풋살구장 정비, 인조잔디 교체, 웬스 설치 등 ○사업비: 200,000천원(균특) ○완료여부: 추진중(풋살구장 정비)	
5	사 회 복 지 과	경로당 국기계양대 보수	○기 간 : 3. 25. ~ 4. 8. ○주요내용 : 노후된 국기계양대 교체 ○사 업 비 : 375천원 ○완료여부 : 완료 1건, 보수대상 제외 3건 - 보수완료 : 상안경로당('19. 3월) - 보수대상 제외 : 3건 · 동산경로당 : 현장 확인 결과 국기계양대 양호하여 보수 대상 제외 · 달천경로당 : 현장 확인 결과	

연번	부서	사업명	추진실적 (2019.4.15.현재)	비고
			국기계양대 양호하여 보수 대상 제외 (노후된 태극기는 경로당 운영비로 교체 예정) · 천곡경로당 : 신축예정으로 교체 미 실시	
6	가족 정책과	다문화센터 확장 및 프로그램 확대	○기 간 : '19년 1월 ~ 12월 ○주요내용 - 건강가정·다문화가족지원센터 건물이전 (동대5길 31, 호계동)함에 따라 운영 공간 약 500㎡ 확대 - 다문화가족지원사업 신규사업(교류소통공간사업) 추진 및 한국어교실 4개반 추가개설 ○사 업 비 : 1,707,600천원 ○완료여부 : 완료	
7	안전 정보과	건널목, 횡단보도 차양막 설치	○주요내용: 관내 횡단보도 등 폭염취약지역 그늘막 설치 ○사 업 비: 28,000천원 ○완료여부: 설치대상지 선정중	
8	건설과	약수제일~창의놀이터 자전거도로 노후 원두막 쉼터 수리	○ 사업기간 : '19년중 ○ 사업내용 : 관내 자전거도로 및 관련 시설 관련 정비 1식 ○ 사 업 비 : 50,000천원 (자전거도로 정비비) ○ 완료여부 : 추진중	
9		자전거 도로 벤치 설치	○ 사업기간 : '19년중 ○ 사업내용 : 관내 자전거도로 및 관련 시설 관련 정비 1식 ○ 사 업 비 : 50,000천원 (자전거도로 정비비) ○ 완료여부 : 추진중	
10	공원 녹지과	천마산 산책로 정비	○기간: 5월중 ○주요내용: 포토존 및 편의시설물 설치 등 ○사업비: 15,000천원 ○완료여부: 추진중	

2019년도 동 소규모지역사업 추진현황

(단위 : 천원)

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.4.15.현재)	비고
계			496,000	23건	
농소1동 소계				3건	
1	건설과	호계동 936-121 일원 배수로 정비공사	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공사기간 : '19. 5월~6월 ○ 사업내용 : 배수로 복개 및 뚜껑 설치(B=0.5m L=50m) ○ 사업비 : 30,000천원 ○ 완료여부 : 추진 중(실시설계) 	
2	공원 녹지과	온누리공원 유적전시관옆 CCTV 설치	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019. 2. 18. ~ 3. 29. ○ 내용 : 고정식, 회전식 CCTV 4대 설치(플래그1개) ○ 사업비 : 17,957천원 ○ 완료여부 : 완료 	
3	공원 녹지과	으뜸공원 운동기구 설치	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 6. ○ 내용 : 작은할차머신 오베헤드플라머신 꺼구라머신 위킹트레이너머신 4대 추가 설치 ⇒ 기존 4대 기구와 추가 4대 설치로 총 8대 설치 운영 ○ 사업비 : 6,817천원 ○ 완료여부 : 완료 	
농소2동 소계				3건	
1	건설과	속심이보 주차장 정비공사	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 2. 25. ~ '19. 3. 22. ○ 공사내용 : 자연석계단 및 석간수 식재공사 1식 ○ 사업비 : 9,272천원 ○ 완료여부 : 완료 	
2	건설과	중산동563번지 (재성빌라)일원 도로정비	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 4. 1. ~ 4. 29. ○ 공사내용 : 아스콘 재포장(T=5cm), A=1,322㎡ ○ 사업비 : 26,559천원 ○ 완료여부 : 공사완료(4.26.) 	
3	농수 산과	중산동 207-1번지 일원 배수로정비	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019. 2. 20. ~ 2019. 3. 20. ○ 사업내용 - 중산동 207-1번지 : 배수로 뚜껑설치(L=107m) ○ 사업비 : 23,832천원 ○ 완료여부 : 완료 	

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.4.15.현재)	비고
농소3동 소계				2건	
1	건설과	상안동 773-1번지 일원 보도정비	45,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 5월중 착공 예정 ○ 공사내용 : 그레이팅 설치 160EA ○ 사업비 : 42,900천원 ○ 완료여부 : 추진중(설계완료) 	
2	농수 산과	상안동 467-1번지 일원 농로정비	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2019. 2. 20. ~ 2019. 3. 20. ○ 사업내용 - 상안동 467-1번지 : 콘크리트포장(L=60m, B=3.0m) ○ 사업비 : 23,832천원 ○ 완료여부 : 완료 	
강동동 소계				3건	
1	건설과	강동동 신전길 44-1번지일원 도로정비(확장)	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 5월중 착공 예정 ○ 공사내용 : 아스콘 포장 A=335㎡ 석축쌓기 L=50.0m, H=0.3~2.2m ○ 사업비 : 25,600천원 ○ 완료여부 : 추진중(설계완료) 	
2	문화 체육과	유포석보 안내 표지판 정비	8,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : '19. 4월 ~ 7월 ○ 내용 : 노후된 유포석보 안내 표지판 정비 ○ 사업비 : 8,000천원 ○ 완료여부 : 추진중(현장조사 및 계획수립) 	
3	농수 산과	구유동 570번지 일원 농로정비	25,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 구유동 559-1번지 일원 농로정비 공사 ○ 사업기간 : 2019. 2. 20. ~ 2019. 3. 14. ○ 사업내용 : 석축쌓기(H=0.6~3.2m, L=55m) ○ 사업비 : 21,530천원 ○ 완료여부 : 완료 	
효문동 소계				3건	
1	공원 녹지과	상방공원 수목 식재	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 8. ○ 내용 : 영산홍(H0.3*W0.3) 등 2종 1,910본 식재 ⇒ 정우복집 일원 토사유출 방지 수목식재 완료 ○ 사업비 : 9,168천원 ○ 완료여부 : 완료 	

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.4.15.현재)	비고
2	건설과	효문동 905-1번지 일원 도로정비 (재포장)	30,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 5월중 착공 예정 ○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,597㎡ ○ 사업비 : 29,070천원 ○ 완료여부 : 추진중(설계완료) 	
	공원 녹지과	늘푸른공원 수목 식재 및 벤스 설치	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 2019. 2. 26. ~ 3. 8. ○ 내 용: 남천(H1.0*3가지) 등 4종 377본 식재 목재벤스(W1500*H1200) 9경간 설치 ○ 사업비: 11,611천원 ○ 완료여부: 완료 	
송정동 소계				2건	
1	건설과	송정동 사청3길 일원 도로정비 (재포장)	35,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 4. 11. ~ 5. 9. ○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,050㎡ ○ 사업비 : 22,098천원 ○ 완료여부 : 공사완료(4.25.) 	
2	공원 녹지과	박상진호수공원 에어건 설치	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 2019. 2. 21. ~ 3. 15 ○ 내 용: 에어브러쉬(소음저감식)1식 ○ 사업비: 16,560천원 ○ 완료여부: 완료 	
양정동 소계			3건	16,000	
1	문화 체육과	양정생활체육공원 스탠드보수	50,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간: '19. 4월 ~ 6월 ○ 주요내용 - 스탠드 보수, 차양막 설치, 대형시계 설치 등 ○ 사업비: 50,000천원 정도 ○ 완료여부: 추진중(실시설계용역 예정) 	
2	건설과	양정동 547-11 일원 도로정비 (재포장)	20,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 5월중 착공 예정 ○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=940㎡ ○ 사업비 : 20,300천원 ○ 완료여부 : 추진중(설계완료) 	

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.4.15.현재)	비고
염포동 소계		3건	55,000		
1	문화 체육과	염포운동장 운동 기구 설치	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : '19. 4월 ○ 내용 : 운동기구 5종 설치 (거꾸리, 하체흔들기 등) ○ 사업비 : 14,455천원 ○ 완료여부 : 완료 	
2	건설과	염포동 중리2길 22 일원 도로정비 (재포장)	18,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 4. 15. ~ 5. 13. ○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,170m² ○ 사업비 : 19,500천원 ○ 완료여부 : 공사진행중 	
3	주민 소통실	밤길안전 로그젝터 설치	15,000	<ul style="list-style-type: none"> ○기 간: 2019. 2. ~ 6. ○주요내용: 방법용 CCTV 설치시 연계 ○사 업 비: 200,000천원 ○완료여부: 6월말 예정 	
4	건설과	염포동 중리11길 2 일원 도로정비 (재포장)	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : '19. 4. 15. ~ 5. 13. ○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,170m² ○ 사 업 비 : 19,500천원 ○ 완료여부 : 공사진행중 	
5	공원 녹지과	염포누리길 일원 숲길 정비	10,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간: 2019. 5월중 ○ 내 용: 안전휀스 및 야자매트 설치 ○ 사 업 비: 10,000천원 ○ 완료여부: 추진중 	