

# 동 소규모지역사업(2019년도 당초예산 반영사업) 추진현황

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.7.1.현재)	비고
계			496,000	23건	
농소1동 소계				3건	
1	건설과	호계동 936-121 일원 배수로 정비공사	30,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 추진중(실시설계)</li> <li>○ 기 간 : 2019. 7. ~ 8.</li> <li>○ 사 업 비 : 30,000천원</li> <li>○ 내 용 : 배수로 복개 및 뚜껑 설치 (B=0.5m, L=50m)</li> </ul>	
2	공 원 녹지과	온누리공원 유적전시관옆 CCTV 설치	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2019. 2. 18. ~ 3. 29.</li> <li>○ 사 업 비 : 17,957천원</li> <li>○ 내 용 : 고정식3, 회전식1 cctv 4대설치(폴대1개)</li> </ul>	
3	공 원 녹지과	으뜸공원 운동기구 설치	15,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 6.</li> <li>○ 사 업 비 : 6,817천원</li> <li>○ 내 용 : 작은활차머신, 오베헤드폴리머신, 꺼구리머신, 킹트레이너머신 4대 추가 설치 ⇒ 기존 4대 기구와 추가 4개 설치로 총 8대 설치운영</li> </ul>	
농소2동 소계				3건	
1	건설과	속심이보 주차장 정비공사	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2019. 2. 25. ~ 3. 11.</li> <li>○ 사 업 비 : 9,273천원</li> <li>○ 내 용 : 자연석 계단 설치 및 석간수(연산홍) 식재</li> </ul>	
2	건설과	중산동563번지 (재성빌라)일원 도로정비	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 공사완료(4. 26.)</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 4. 1. ~ 4. 29.</li> <li>○ 공사내용 : 아스콘 재포장(T=5cm), A=1,322㎡</li> <li>○ 사 업 비 : 26,559천원</li> </ul>	
3	농 수 산 과	중산동 207-1번지 일원 배수로정비	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2019. 2. 20. ~ 3. 20.</li> </ul>	

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.7.1.현재)	비고
				○ 사업비 : 20,000천원 ○ 내용 : 배수로 정비(배수로 뚜껑 정비)	
농소3동 소계				2건	
1	건설과	상안동 773-1번지 일원 보도정비	45,000	○ 완료여부 : 공사완료(5. 21.) ○ 사업기간 : 2019. 5월 착공 ○ 사업비 : 42,900천원 ○ 공사내용 : 그레이팅 설치 160EA	
2	농수 산과	상안동 467-1번지 일원 농로정비	10,000	○ 완료여부 : 완료 ○ 기간 : 2019. 2. 20. ~ 3. 20 ○ 사업비 : 10,000천원 ○ 내용 : 농로정비(콘크리트 포장)	
강동동 소계				3건	
1	건설과	강동동 신전질44-1번지일원 도로정비(확장)	30,000	○ 완료여부 : 공사완료(7. 10.) ○ 사업기간 : 2019. 5월 착공 ○ 사업비 : 25,600천원 ○ 공사내용 : 아스콘 포장 A=335㎡, 석축쌓기 L=50.0m, H=0.3~2.2m	
2	문화 체육과	유포석보 안내 표지판 정비	8,000	○ 완료여부 : 정비완료 ○ 기간 : 2019. 6. ~ 7. ○ 사업비 : 3,449천원 ○ 내용 : 안내 표지판 정비 - 6월 : 현장 확인 및 업체선정 - 7월 : 안내 표지판 정비 및 검수완료	
3	농수 산과	구유동 570번지 일원 농로정비	25,000	○ 완료여부 : 완료 ○ 기간 : 2019. 2. 20. ~ 3. 14. ○ 사업비 : 25,000천원 ○ 내용 : 농로정비(석축쌓기)	
효문동 소계				3건	

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.7.1.현재)	비고
1	공 원 녹 지 과	상방공원 수목 식재	20,000	○ 완료여부 : 완료 ○ 기 간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 8. ○ 사 업 비 : 9,168천원 ○ 내 용 : 영산홍(H0.3*W0.3) 등 2종 1,910본 식재 ⇒ 정우복집 일원 토사유출 방지 수목식재 완료	
2	건 설 과	효문동 905-1번지 일원 도로정비(재포장)	30,000	○ 완료여부 : 공사완료(6. 21.) ○ 사업기간 : 2019. 5. ~ 6. ○ 사 업 비 : 29,070천원 ○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,597㎡	
	공 원 녹 지 과	늘푸른공원 수목 식재 및 휨스 설치	20,000	○ 완료여부 : 완료 ○ 기 간 : 2019. 2. 26. ~ 3. 8. ○ 사 업 비 : 11,611천원 ○ 내 용 : 남천(H1.0*3가지) 등 4종 377본 식재, 목재휨스(W1500*H1200) 9경간 설치	
송정동 소계				2건	
1	건 설 과	송정동 사창3길 일원 도로정비(재포장)	35,000	○ 완료여부 : 공사완료(4. 25.) ○ 사업기간 : 2019. 4. 11. ~ 5. 9. ○ 사 업 비 : 22,098천원 ○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,050㎡	
2	공 원 녹 지 과	박상진호수공원 에어컨 설치	20,000	○ 완료여부 : 완료 ○ 기 간 : 2019. 2. 21. ~ 3. 15 ○ 사 업 비 : 16,560천원 ○ 내 용 : 에어브러쉬(소음저감식) 1식	
양정동 소계		3건	16,000		
1	문 화 체 육 과	양정생활체육공원 스탠드보수	50,000	○ 완료여부 : 추진중 ○ 기 간 : 2019. 5. 13. ~ 9. 30. ○ 사 업 비 : 50,000천원 ○ 내 용 : 스탠드 보수, 폐기물 처리 등	

연번	부서	사업명	반영 예산	추진실적 (2019.7.1.현재)	비고
2	건설과	양정동 547-11 일원 도로정비(재포장)	20,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 공사완료(5. 27.)</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 5.</li> <li>○ 사업비 : 20,300천원</li> <li>○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=940m<sup>2</sup></li> </ul>	
염포동 소계		3건	55,000		
1	문화 체육과	염포운동장 운동기구 설치	15,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2019. 4. 4. ~ 4. 15.</li> <li>○ 사업비 : 14,378천원</li> <li>○ 내 용 : 거꾸로매달리기, 하체흔들기 등(5EA) 신규 설치</li> </ul>	
2	건설과	염포동 중리2길 22 일원 도로정비(재포장)	18,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 공사완료(5. 21.)</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 4. 15. ~ 5. 13.</li> <li>○ 사업비 : 19,500천원</li> <li>○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,170m<sup>2</sup></li> </ul>	
3	주민 소통실	밤길안전 로고젝터 설치	15,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 추진중</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 8월 중</li> <li>○ 사업비 : 15,000천원</li> <li>○ 공사내용 : 밤길안전 로고젝터 8개 설치</li> </ul>	
4	건설과	염포동 중리1길 2 일원 도로정비(재포장)	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 공사완료(5. 21.)</li> <li>○ 사업기간 : 2019. 4. 15. ~ 5. 13.</li> <li>○ 사업비 : 19,500천원</li> <li>○ 공사내용 : 아스콘 재포장 A=1,170m<sup>2</sup></li> </ul>	
5	공원 녹지과	염포누리길 일원 숲길 정비	10,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 추진중</li> <li>○ 기 간 : 2019. 9월중</li> <li>○ 사업비 : 10,000천원</li> <li>○ 주요내용 : 안전웬스 및 야자매트 설치</li> </ul>	

## 주민제안사업(2019년도 당초예산 반영사업) 추진현황

연번	부서	사업명	추진실적 (2019.7.1.현재)	비고
계		11건	2,791,880천원	
1	주민소통실	CCTV설치 (천곡동 266-6)	○완료여부 : 완료 ○기간 : 2019. 2. ~ 6. ○사업비 : 200,000천원 ○내용 : 신천동 749 외 11개소 42대 신규 설치	올해 사업 추진시 권의지역 미포함
2		CCTV설치 (신천동 745-101)	○완료여부 : 완료 ○기간 : 2019. 2. ~ 6. ○사업비 : 200,000천원 ○내용 : 신천동 749 외 11개소 42대 신규 설치	올해 사업 추진시 권의지역 미포함
3		양정동주민센터 주차장 정비	○완료여부 : 완료 ○기간 : 2019. 2. 19. ~ 4. 8. ○사업비 : 18,530천원 ○주요내용 : 보도블록 설치, 주차선 도색, 장애인표지판 교체, 현수막게시대 정비	
4	문화체육과	상안 풋살구장 보수	○완료여부 : 완료 ○기간 : 2019. 4. 5. ~ 5. 29. ○사업비 : 200,000천원 ○추진내용 : 인조잔디 및 펜스 설치 등	
5	사회복지과	경로당 국기게양대 보수	○완료여부 : 완료 ○기간 : 2019. 3. 25. ~ 4. 8. ○사업비 : 375천원 ○추진내용 : 노후된 국기게양대 교체 (완료 1건, 보수대상 제외 3건) - 보수완료 : 상안경로당('19. 3월) - 보수대상 제외 : 3건 · 동산경로당 : 현장 확인 결과 국기게양대 양호하여 보수 대상 제외 · 달천경로당 : 현장 확인 결과 국기게양대 양호하여 보수 대상 제외 (노후된 태극기는 경로당 운영비로 교체 예정) · 천곡경로당 : 신축예정으로 교체 미 실시	

연번	부서	사업명	추진실적 (2019.7.1.현재)	비고
6	가족정책과	다문화센터 확장 및 프로그램 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2018. 8. ~ 2019. 6.</li> <li>○ 사 업 비 : 1,652,181천원</li> <li>○ 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 건강가정다문화가족지원센터 건물 매입에 따른 확장이전 (당초 270㎡ ⇒ 831㎡)</li> <li>· 다문화 교류소통공간, 다문화청소년 멘티-멘토 프로그램 등 신규 사업 추진 및 한국어교실 기초반 추가 개설 운영</li> </ul> </li> </ul>	
7	안전정보과	건널목, 횡단보도 차양막 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 계약 추진중(8월초 준공)</li> <li>○ 기 간 : 2019. 7. ~ 8.</li> <li>○ 사 업 비 : 56,000천원</li> <li>○ 내 용 : 건널목, 횡단보도 차양막 설치</li> </ul>	
8	건설과	약수제일~창의놀이터 자전거도로 노후 원두막 쉼터 수리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 추진중</li> <li>○ 사업기간 : 연중</li> <li>○ 사 업 비 : 50,000천원(자전거도로 정비비)</li> <li>○ 사업내용 : 관내 자전거도로 및 관련 시설 관련 정비 1식</li> </ul>	추진중
9		자전거 도로 벤치 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 추진중</li> <li>○ 사업기간 : 연중</li> <li>○ 사 업 비 : 50,000천원(자전거도로 정비비)</li> <li>○ 사업내용 : 관내 자전거도로 및 관련 시설 관련 정비 1식</li> </ul>	
10	공원녹지과	천마산 산책로 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2019. 5. ~ 6.</li> <li>○ 사 업 비 : 39,794천원</li> <li>- 에어브러시 설치 26,194천원, 포토존 설치 13,600천원</li> <li>○ 주요내용: 천마산 편백림 에어브러쉬 및 포토존 설치</li> </ul>	
11	교통행정과	버스승강장 환경개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 완료여부 : 완료</li> <li>○ 기 간 : 2019. 3. ~ 6.</li> <li>○ 사 업 비 : 325,000천원</li> <li>○ 내 용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 버스승강장 신규 설치 및 교체 공사 23개소 추진(신규 20/교체 3/철거 1)</li> <li>- 버스승강장 조명시설 23개소 설치</li> </ul> </li> </ul>	