2-5. 농소~외동 간 도로개설 추진

사업기간	소요예산	사업구	분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	164,700백만원	국가사업		임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당 토 !		목담당 시설6급 서재	교 (☎ 241-7871)

공약목표 및 배경

- ◈ 임기 내 기반조성
- ◆ 7번국도의 급증하는 교통량과 대형화에 따른 극심한 교통체증을 해소하고, 지역개발촉진 및 국토의 균형발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 북구 농소동 ~ 경북 경주시 외동읍
- 규 모 : 도로개설 L=6.4km, 4차로 신설(교량 8개소, 터널 1개소)

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획 (단위:백만원)

단위사업	업 구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후
근게시합			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	(2023~)
	계	164,700							164,700
농소~외동	국 비	164,700							164,700
간 도로	시 비								
조기개설	구 비								
	기 타								

○ 집 행 액 (단위:백만원)

	단위사업 구분	집행액		임기후					
단위사업			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	(2023~)
	계	_	_	_	_	_	_	_	_
농소~외동	국 비	_	_	_	_	_	_	_	_
간 도로	시 비	_	_	_	_	_	_	_	_
조기개설	구 비	_	_	_	_	_	_	_	_
	기 타	_	_	_	_	_	_	_	_

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
근뉘시[급	목표	실적	목표	목표	목표	목표
농소~외동 간 도로 조기개설	타당성조사		타당성조사	기본설계	실시설계	실시설계

□ 추진실적

- 2014. 3.: 농소~외동간 도로 타당성재조사 착수(기재부)
- 2016. 6.: 농소~외동 추진을 위한 신답교-경주시계(중산IC-경주시계)구간 사업추진 보류(중단) 의견조회(국토부→울산시)
- 2016. 7.: 신답교-경주시계 우선 시행 후 농소-외동 추진 의견회신
- 2016. 8.: 타당성재조사 결과통보(B/C 0.87, AHP 0.392)
- 2016. 9. : 타당성 부족으로 설계용역 타절 의견조회(부산청→울산시)
- 2016. 9.: 간선도로 기능적 필요성에 따른 사업추진 의사 전달
- 2017. 12. : 제5차 국도·국지도 5개년계획 반영 건의

□ 향후계획

○ 울산광역시와 지속적인 협의 및 건의 (도로개설 여건 조성)

□ 기대효과

○ 이예로(농소~옥동) 및 오토밸리로를 연결하여 경주지역과 연계한 광역교통망 구축

■ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(건설도로과)	사업계획수립 및 조기 시행