1-1. 구민안전을 위한 북부경찰서 조기설립 지원

사업기간	소요예산	사업구분		완료시기	사업성격
2008 ~ 2020	39,334백만원	국가사업		임기내	계속사업
담당부서	기획홍보실	담 당	기획담당 행정6급 강우송		(☎ 행 7101)

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료

◈ 대규모 택지개발과 지속적인 인구유입에 따라 인구 21만 시대의 늘어나는 치안수요에 대비하고 구민의 재산과 생명을 안전하게 보호

□ 사업개요

○ 위　　치 : 북구 '송정택지개발지구' 내

○ 부지면적 : 16,110㎡(건물연면적 : 10,646㎡)

○ 건물규모 : 본관 1개동(지하 1층, 지상 5층), 별관 1개동

○ 소요예산 : 39,334백만원(건설보상비 15,356, 시설비 22,545, 부대비 1,433)

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북부 경찰서 설립	계	39,334	16,323	3,590	5,826	13,595			
	국 비	39,334	16,323	3,590	5,826	13,595			
	구 비								
	기 타								

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북부 경찰서 설립	계	19,913	16,323	3,590					
	국 비	19,913	16,323	3,590					
	구 비								
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
북부 경찰서 설립	공사착공	실시설계 완료 시설공사 입찰	공사시행	공사준공 청사개서	–	–

□ 추진실적

○ 2008. 5. : 경찰조직 승인 요청(울산지방경찰청 → 경찰청)

○ 2011. 말 : 신설 북부경찰서 6개과 291명 정원 승인(서울지방경찰청)

○ 2013. 12. : 울산지방경찰청 건축물 설계 용역계약 체결

○ 2015. 1. : 지구지정(변경) 및 개발계획(변경)승인 고시

○ 2015. 7. : 도시계획시설 실시계획(변경)인가

○ 2015. 9. ~ 2016. 7. : KDI 적정성 검토 수행

○ 2017. 4. : 총사업비 승인(기재부 총사업비관리과)

※ 당초 30,102백만원 ⇒ 변경 39,344백만원(증 9,242백만원)

○ 2017. 10. : 기본설계 완료

○ 2018. 6. : 실시설계 완료, 시설공사 입찰 및 시공업체 선정의뢰

□ 향후계획

○ 2018. 10. ~ 11. : 시공업체 선정 및 공사착공

○ 2020. 10. : 공사준공 및 청사 개서(예정)

□ 기대효과

○ 사회안전망 확충으로 주민들의 다양한 치안수요를 충족하고 구민이 행복한 삶의 질 향상

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산 경찰청	추진사항 파악 및 업무 협조