2-2. 산업로(신답교~경주시계) 조기 개설

사업기간	소요예산	사업구분		완료시기	사업성격
2014 ~ 2021	85,580백만원	시 사업		임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)		

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료

◈ 산업로(신답교~경주시계) 확장 조기준공으로 교통체증 해소와 지역간 물류비용 절감으로 국가경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 위 치 : 북구 신천동 신답교 ~ 경주시계

○ 규 모 : 도로확장 L=4.63㎞, B=20→30m(4→6차로)

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
산업로 조기 확장	계	85,580	72,470	3,278	6,554	3,278			
	국 비	42,790	36,235	3,278	3,277				
	시 비	42,790	36,235		3,277	3,278			
	구 비								
	기 타								

○ 집 행 액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
산업로 조기 확장	계	75,748	72,470	3,278					
	국 비	39,513	36,235	3,278					
	시 비	36,235	36,235						
	구 비								
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
산업로 조기 확장	공사추진	공정률 20%	공사추진	공사준공	-	-

□ 추진실적

○ 2011. 12. : 제2차 광역교통시행계획 반영

○ 2013. 11. : 예비타당성조사 완료(B/C=0.98)

○ 2014. 3. ~ 11 : 보완설계 시행

○ 2015. 6. : 총사업비 결정(기획재정부)

○ 2015. 7. : 도로구역 결정고시

○ 2015. 9. : 편입토지 및 지장물 감정평가

○ 2016. 9. : 공사 착공

○ 2018. 12. : 공정률 20%

□ 향후계획

○ 2021. 3. : 공사 준공(사업완료)

□ 기대효과

○ 광역 지역 간 교통망 확충으로 물류비용을 절감하여 국가경쟁력 강화하고 지역주민들의 교통편익 증대

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시 종합건설본부	원활한 공사추진 및 사업추진 관련 주민건의사항 협의