2-4-①. 천곡본동 일원 소방도로 개설

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2017 ~ 2020	5,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	건설과	담 당	토목담당 시설6급 서재교 (☎ 행 7871)	

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료

◈ 소방도로 개설로 지역 주민들의 교통편익 제공 및 안전한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 천곡본동 일원 소방도로 개설

- 위 치 : 천곡동 828-1번지 일원
- 규 모 : 도로개설, L=1,025m, B=10m (사업비 : 5,000백만원)

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
천곡본동 일원 소방도로 개설	계	5,000	80	1,242	1,678	2,000			
	국 비								
	시 비								
	구 비	5,000	80	1,242	1,678	2,000			
	기 타								

○ 집 행 액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기 내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
천곡본동 일원 소방도로 개설	계	1,692	80	1,242	370				
	국 비								
	시 비								
	구 비	1,692	80	1,242	370				
	기 타								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
천곡본동 일원 소방도로 개설	협의보상		공사착공	공사준공		

□ 추진실적

○ 2018. 2. : 실시설계 완료

○ 2018. 6. : 보상계획 열람공고

○ 2018. 7. ~ : 편입토지 및 지장물 협의보상 중

□ 향후계획

○ 2019. 7. : 공사 착공

○ 2020. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

○ 소방도로 개설로 지역주민들의 교통편익 증대 및 안전한 주거환경 조성

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시, 기획재정부, 구	실시계획인가 관련 협의 (편입토지 무상귀속 등)