4-10-①. 사회적 취약계층 자활사업 지원

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018. ~ 2019.	2,100백만원	자체사업	임기내	신규사업
담당부서	사회복지과	담 당	생활보장담당 행정6급 심수정 (☎ 행 7621)	

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료

◈ 자활사업단을 한 공간에 집약 할 수 있는 **자활공동작업장 건립**으로 근로능력있는 수급자의 자활사업 참여 및 신규사업단 발굴 등 자활사업의 중추적 역할 수행으로 저소득층 일자리 창출 기여

□ 자활공동작업장 건립 개요

○ 건립부지 : 창평동 982-6

○ 사업기간 : 2018. ~ 2019.

○ 규 모 : 부지면적 1,321㎡, 연면적 573.06㎡, 지상 2층

○ 주요시설 : 자활근로사업단 공동작업장(3개), 공동회의실, 상담실, 사무실 등

○ 사 업 비 : 2,100백만원(시비 1,500 / 구비 600(사회복지기금))

※ 부지매입 583백만원 / 건축비 1,300백만원 / 설계비 86백만원 / 감리비 등 131백만원

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북구자활 공동작업장 건 립	계	2,100		2,100					
	국 비								
	시 비	1,500		1,500					
	구 비	600		600					

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
북구자활 공동작업장 건 립	계	583		583					
	국 비								
	시 비	114		114					
	구 비	469		469					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
북구자활공동작업장 건립	부지매입 설계용역	부지매입	① 실시설계 ② 공사 착공 및 준공	개관		

□ 추진실적

○ 2018. 6. : 부지매입 완료(1,321㎡, 창평동 982-6 / 583백만원)

○ 2018. 7~10. : 벤치마킹 및 기본실시계획

○ 2018. 10. : 자활공동작업장 실시설계용역안 확정 및 시실설계 의뢰(건축주택과)

○ 2018. 11. : 자활공동작업장 실시설계용역 입찰

○ 2018. 12. : 실시설계용역 계약(설계 착수 : 2018. 12. 19. / 120일간)

○ 2018. 12. : BF예비인증용역 계약(착수 : 2018. 12. 26. / 120일간)

□ 향후계획

○ 2019. 4. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 6. : 착공(2020. 1. 준공계획)

○ 2020. 2. : 자활공동작업장 개관

□ 기대효과

○ 저소득층에게 맞춤형 일자리 제공을 위한 자활사업단 공간 확보

○ 자활사업단을 한 공간에 집약, 운영 관리함으로써 효율적인 참여자 관리는 물론 시장경쟁력 확보

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산북구지역자활센터	자활공동작업장 건립 및 프로그램 개발을 위한 타 지역 자활공동작업장 벤치마킹 자활공동작업장 실시설계 시 공간 활용에 대한 사전 협의 등
건축주택과	건축 실시설계(안) 검토에 따른 사전 협의 시설물 건축 시 협의 등