4-2. 육아종합지원센터 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018. 1 ~ 2020. 3	8,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	가족정책과	담 당	인구정책담당 행정6급 이승형 (☎ 행 7651)	

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료

◈ 자녀양육에 어려움을 겪고 있는 지역주민 및 어린이집 운영자들에게 보육 및 양육에 관한정보 제공 및 육아에 대한 참여와 소통의 거점공간을 마련하여 안심보육 및 영유아의 전인적 성장 발달 촉진에 기여

□ 사업개요

○ 추진방향

- 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관시설로 건립
- 원스톱 육아지원 서비스 제공이 가능한 공간 조성

○ 사업내용

- 위 치 : 연암동 1129-4, 1131-3 일원
- 규 모 : 부지면적 1,500㎡, 연면적 3,000㎡(지하 1층/지상 4층)
- 사업기간 : 2018. ~ 2020. (3년)
  (※ 2018. 6월 실시설계완료, 2018. 10월 착공, 2020. 3. 준공, 2020. 9월 개원)
- 총사업비 : 8,000백만원 ※준공 후 연간 운영비 8억 소요 예상

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
육아종합 지원센터 건립	계	8,000	340	2,151	4,509	1,000			
	국 비	1,000		1,000					
	시 비	2,500		500	2,000				
	구 비	4,500	340	651	2,509	1,000			

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
육아종합 지원센터 건립	계	297	20	277					
	국 비								
	시 비								
	구 비	297	20	277					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
육아종합지원센터 건립	실시설계 및 공사 착공	실시설계 완료(6월), 공사착공(10월)	골조공사 마감공사 위탁체 선정	건립공사 준공 리모델링 기자개 구입 개원	센터 운영	센터 운영

□ 추진실적

○ 2018. 6. 26. : 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2018. 10. : 건립공사 착공
○ 2019. 7. : 위탁운영체 선정, 개관 및 운영 준비
○ 2020. 3. : 건립공사 준공
○ 2020. 4. ~ 7. : 리모델링
○ 2020. 8. : 기자재 구입
○ 2020. 9. : 개원

□ 기대효과

○ 지역사회 내 육아지원을 위한 거점기관으로써 어린이집 지원·관리 및 가정양육 보호자에 대한 원스톱 육아지원서비스 제공

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(복지인구정책과) 울산광역시 육아종합지원센터	시비 보조금 예산 지원 협조 및 운영자료 수집