5-1. 호계 문화체육센터 조기 건립

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2013 ~ 2020	12,000백만원	자체사업	임기내	계속사업
담당부서	문화체육과	담 당	체육지원담당 행정6급 조영진 (☎ 행 7341)	

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료

◈ 문화여가 수요와 체육여가 수요를 복합적으로 수용할 수 있는 문화체육 시설을 조기에 건립하여 지역 주민들의 삶의 질을 향상하고 체육활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위　　치 : 창평동 386-1번지 일원

○ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2020. 12월

○ 사업규모 : 연면적 2,860㎡(지하1층, 지상2층)

○ 주요시설 : 수영장, 탁구장, 헬스장, 부대시설 등

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
호계문화 체육센터 건립	계	14,000	2,230	3,050	8,720				
	국 비	3,200			3,200				
	특교세	1,000		1,000					
	시 비	5,050		2,050	3,000				
	구 비	4,750	2,230		2,520				

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
호계문화 체육센터 건립	계	2,962	15	2,947					
	국 비								
	시 비	945		945					
	구 비	2,017	15	2,002					

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
호계 문화체육센터 건립	보상완료	보상율(100%)	공사착공	공사준공		

□ 추진실적

○ 2017. 2월 : 도시관리계획(문화시설) 결정 및 지형도면 고시
○ 2017. 7월 : 보상계획공고 및 감정평가
○ 2017. 12월 : 건축설계공모 당선작 선정
○ 2018. 3월 : 실시설계용역 착수, 중간보고회 개최
○ 2018. 6월 : 실시계획인가 고시
○ 2018. 7월 : 수용재결 신청
○ 2018. 8월 : 지방재정 투자심사(3차) 재심사 의뢰
○ 2018. 9월 : 중기지방재정계획 변경 반영, 수용재결위원회 개최
○ 2018. 11월 : 수용개시 및 보상금 공탁

□ 향후계획

○ 2019. 2월 : 건축설계용역 완료, 계약심사 및 일상감사
○ 2019. 3월 : 진입도로 개설공사 완료
○ 2019. 4월 : 공사 및 건설사업관리용역 입찰공고
○ 2019. 5월 : 공사착공(공사기간 18개월 정도 소요)

□ 기대효과

○ 스포츠를 통해 지역·계층간 문화격차를 해소하고 생활체육 인프라를 구축하여 체육활성화에 기여

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(체육지원과) 울산광역시(예산담당관실)	예산 확보 관련 협의(시비 및 국비 확보를 위한 협의)