5-5. 신천공원 조성

사업기간	소요예산	사업구분		완료시기	사업성격
2018 ~ 2020	20,755백만원	시 사업		임기내	계속사업
담당부서	공원녹지과	담 당	공원담당 행정6급 백광현 (☎ 행 7941)		

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료

◈ 대규모 공동주택 등이 많은 농소지역에 대표적인 친환경 생태공원을 조성하여 도심속 자연친화 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 위　　치 : 신천동 576-1번지 일원(국민체육센터 옆)

○ 조성면적 : 97,669㎡

○ 주요시설 : 생태연못, 초화원, 생태습지, 잔디·소풍마당, 휴게쉼터 등

※ 2000. 3. 10. : 도시계획시설(신천공원(42호)) 결정(울고-33호)

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
신천공원 조 성	계	20,755	9,788	2,400	5,712	2,855			
	국 비	930	30	360	540				
	시 비	19,825	9,758	2,040	5,172	2,855			

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
신천공원 조 성	계	12,188	9,788	2,400					
	국 비	390	30	360					
	시 비	11,798	9,758	2,040					

□ **추진실적**

○ 2011. ~ 2017. : 토지보상 추진

⇒ 총 70필지 95,039.5㎡ 중 49필지 66,930㎡ 토지보상 완료(70%)

○ 2017. : 신천공원(자연마당 조성) 실시설계 완료

○ 2018. : 실시계획 인가 고시 및 문화재 시·발굴 조사 시행 완료

○ 2018. 10월~2019. 12월 : 사업 추진(2019. 1월 현재 공정률 20%)

[현장사진 2019. 1월 현재]

□ **향후계획**

○ 2018. ~ 2019. : 신천공원(자연마당 조성) 사업 추진

⇒ 잔여 토지에 대한 보상 병행 사업 추진

□ **기대효과**

○ 자연생태계를 보호하며 주민의 건강 증진, 여가 선용의 장소 마련

○ 기존 송림등의 자연환경과 연계된 생태적 도시공원 조성

▣ 대외기관 협조체계 구축

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
울산광역시(녹지공원과)	조속한 사업추진을 위한 시 예산 확보 및 긴밀한 협조체계 구축