5-7. 동천강변 친수공간 확대 추진

사업기간	소요예산	사업구분	완료시기	사업성격
2018 ~ 2022	1,600백만원	자체사업	임기내	계속사업

담당부서	건 설 과 (문화체육과) (환경위생과)	담 당	치수담당 시설6급 손종웅 (토목담당 시설6급 서재교) (기전담당 공업6급 이충걸) (체육지원담당 행정6급 조영진) (환경관리담당 행정6급 주창호)	(☎ 행 7881) (☎ 행 7872) (☎ 행 7851) (☎ 행 7341) (☎ 행 7341)

공약목표 및 배경

◈ 임기 내 추진완료
◈ 동천의 치수 기능과 주민 여가 활동 공간 및 휴식공간으로서의 친수공간 조성

□ 사업개요

○ 자전거문화센터 건립 및 운영

- 위 치 : 명촌동 동천 둔치 일원
- 사업기간 : 2018. ~ 2019.
- 사업내용
  - 자전거문화센터 건립 : 연면적 300㎡, 2층
  - 자전거연습장 및 부대시설 조성 : 2,000㎡ (40m×50m)

※ 자전거무료수리센터, 자전거대여센터, 자전거교육센터, 카페테리아 등

- 소요예산 : 1,200백만원

○ 동천 자전거전용도로 LED 가로등기구 교체

- 위치/규모 : 삼일교 ~ 내황교/가로등기구 교체(LED75w 40등)
- 위치/규모 : 신답교 ~ 삼일교/가로등기구 교체(LED75w 180등)
- 위치/규모 : 경북도계 ~ 신답교/가로등 교체(LED75w 130등)
- 소요예산 : 350백만원

○ 삼일교 일원 운동기구 설치

- 위　　치 : 삼일교 일원(동천 좌안)
- 규　　모 : 운동기구 설치(온몸노젓기 외 5종)
- 소요예산 : 20백만원

○ 동천강변 음수대(냉·온수기) 설치

- 위치 : 동천강 자전거 도로
- 규모 : 음수대(냉·온수기) 및 휴게시설 3개소 설치
- 소요예산 : 30백만원

□ 연차별 투자계획 및 집행액

○ 투자계획

(단위:백만원)

단위사업	구분	총사업비	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	총계	1,600		60	1,210	180	150		
자전거 문화센터 건립 및 운영	계	1,200		60	1,140				
	국비								
	시비								
	구비	1,200		60	1,140				
동천자전거 전용도로 고효율 가로등 기구교체	계	350			40	180	130		
	국비								
	시비								
	구비	350			40	180	130		
삼일교 일원 운동기구 설치	계	20					20		
	국비								
	시비								
	구비	20					20		
동천 자전거도로 음수대 등 설치	계	30			30				
	국비								
	시비								
	구비	30			30				

○ 집행액

(단위:백만원)

단위사업	구분	집행액	임기내 (2018. ~ 2022.)						임기후 (2023~)
			2017까지	2018	2019	2020	2021	2022	
	총계	60		60					
자전거 문화센터 건립 및 운영	계			60					
	국비								
	시비								
	구비	60		60					
동천자전거 전용도로 고효율 가로등기 구교체	계								
	국비								
	시비								
	구비								
삼일교 일원 운동기구 설치	계								
	국비								
	시비								
	구비								
동천 자전거도로 음수대 등 설치	계								
	국비								
	시비								
	구비								

□ 연차별 추진목표 및 실적

단위사업	2018		2019	2020	2021	2022
	목표	실적	목표	목표	목표	목표
자전거문화센터 건립 및 운영			공사 착공 /공사 준공			
동천자전거전용도로 LED 가로등기구 교체			사업신청 /사업추진	사업추진	사업추진	
삼일교 일원 운동기구 설치					사업추진 및 완료	
동천자전거도로 음수대 등 설치			음수대 3개소 설치			

□ **추진실적**

○ **자전거문화센터 건립 및 운영**

- 2017. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 심의(관리계획)

○ **동천 자전거전용도로 LED 가로등기구 교체**

- 2018. 1. : 노후 가로등기구 파악
- 2018. 8. : LED 가로등기구 일부 교체(유지관리비)

□ **향후계획**

○ **자전거문화센터 건립 및 운영**

- 2019. 5. : 실시설계 (부대시설, 문화센터 물품구매)
- 2019. 7. : 공사착공
- 2019. 12. : 공사준공

○ **동천 자전거전용도로 LED 가로등기구 교체**

- 2018. 12. : LED 가로등기구 추가 교체
- 예산 확보 후 주민들의 이용이 많은 구간을 우선 선정하여 교체공사 실시

○ **삼일교 하부 운동기구 설치**

- 2020. 하반기 : 운동기구 설치 위치 제안

○ **동천 자전거도로 음수대 등 설치**

- 2019년 1회 추경 예산 확보 후 사업 추진

□ **기대효과**

○ 자전거인프라를 확충하고 주민들의 건강증진 및 여가생활의 다양성 확보 등 자전거이용활성화에 기여

○ 밝은 자전거도로 조성으로 이용 주민들의 안전사고 예방과 편의 제공

○ 동천강변 내 체육인프라 구축으로 생활체육을 통한 구민 건강증진 및 생활체육 활성화에 기여

▣ **대외기관 협조체계 구축**

기관(부서명)	협의내용 및 추진계획
북구청(건설과)	하천점용허가 및 설치 위치 관련 협의